

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения
 в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы,
 утверждённой постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
 от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 29.09.2020 № 5683),

за 2020 год

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения															
1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения															
1.1.1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-распорядительных документов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Количество утвержденных нормативных правовых и организационно-распорядительных актов	ед.	3	3	100,00	администрация городского округа Волжский Волгоградской области, структурные подразделения

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %						
1.3. Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности													
1.3.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации	2 726 416,00	2 651 416,00	2 651 416,00	97,25	100,00	2 520 182,60	92,44	95,05	0,00				
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	462 866,00	387 866,00	387 866,00	83,80	100,00	256 632,60	55,44	66,17	0,00				
областной бюджет	2 263 550,00	2 263 550,00	2 263 550,00	100,00	100,00	2 263 550,00	100,00	100,00	0,00				
федеральный бюджет													
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)													
1.3.1.1. Адаптация объектов жилого фонда	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25,00	100,00	25 000,00	25,00	100,00	0,00	шт.	4	25,00	комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области 757 1003 МЯ00126655 323	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25,00	100,00	25 000,00	25,00	100,00	0,00	Количество жилых домов, обустроенных съёмными пандами для передвижения инвалидов-колясочников в жилых домах			
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
1.3.1.2.Адаптация дорожных объектов, всего	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	100,00	208 766,60	61,40	61,40	0,00	0,00							
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области 0409МЯ001612	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	100,00	208 766,60	61,40	61,40	0,00	0,00							
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе: - обустройство светофорных объектов универсальным звуковым сигнализатором пешеходов	120 000,00	340 000,00	340 000,00	283,33	100,00	208 766,60	173,97	61,40	0,00	0,00	Количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов	шт.	12	96	800,00	комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	120 000,00	340 000,00	340 000,00	283,33	100,00	208 766,60	173,97	61,40	0,00	0,00							
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %						
- адаптация ostanovочных пунктов	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	2	0	0,00	комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- адаптация пешеходных переходов	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	10	0	0,00	комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %						
1.3.1.3. Адаптация объектов сферы образования (с 2020 года включает в себя мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»)	2 286 416,00	2 286 416,00	2 286 416,00	100,00	100,00	2 286 416,00	100,00	100,00	0,00	шт.	2	2	100,00	управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %						
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области 763 0701МЯ0011.0270 622 763 0703 МЯ0011.0270 612	22 866,00	22 866,00	22 866,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00						
областной бюджет	2 263 550,00	2 263 550,00	2 263 550,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ИТОГО	2 726 416,00	2 651 416,00	2 651 416,00	97,25	100,00	92,44	95,05	0,00						
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	462 866,00	387 866,00	387 866,00	83,80	100,00	55,44	66,17	0,00						
областной бюджет	2 263 550,00	2 263 550,00	2 263 550,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00						
федеральный бюджет														
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.),														
в том числе: - комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение программы, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение бюджетной росписи, %						
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области областной бюджет	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00	25,00	100,00	25 000,00	25,00	100,00	0,00					
федеральный бюджет														
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)														
- управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	2 286 416,00	2 286 416,00	2 286 416,00	100,00	100,00	2 286 416,00	100,00	100,00	0,00					
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области областной бюджет	22 866,00	22 866,00	22 866,00	100,00	100,00	22 866,00	100,00	100,00	0,00					
федеральный бюджет	2 263 550,00	2 263 550,00	2 263 550,00	100,00	100,00	2 263 550,00	100,00	100,00	0,00					
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)														
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	100,00	208 766,60	61,40	61,40	0,00					
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	100,00	208 766,60	61,40	61,40	0,00					

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %							в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.
областной бюджет															
федеральный бюджет															
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)															
ВСЕГО	2 726 416,00	2 651 416,00	2 651 416,00	97,25	100,00	2 520 182,60	92,44	95,05	0,00						
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	462 866,00	387 866,00	387 866,00	83,80	100,00	256 632,60	55,44	66,17	0,00						
областной бюджет	2 263 550,00	2 263 550,00	2 263 550,00	100,00	100,00	2 263 550,00	100,00	100,00	0,00						
федеральный бюджет															
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)															

Координатор программы:
Начальник отдела по работе с обращениями граждан

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами администрации

Н.Н. Кузнецова

А.С. Попов

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной
постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 29.09.2020 № 5683)

за 2020 год

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 29.09.2020 № 5683) на 2020 год предусмотрено:

- программой 2 726 416,00 руб., в том числе:
 - 462 866,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский;
 - 2 263 550,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области;
- сводной бюджетной росписью 2 651 416,00 руб., в том числе:
 - 387 866,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский;
 - 2 263 550,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области.

Постановлением администрации Волгоградской области от 10.02.2020 № 44-п «Об утверждении распределения в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» предусмотрено выделение городскому округу – город Волжский субсидии на условиях софинансирования в размере 2 263 550,00 руб.

Фактические расходы за 2020 год составили 2 520 182,60 руб. (92,44 % от средств, предусмотренных программой и 95,05 % от средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью), в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа – город Волжский – 256 632,60 руб. (55,44 % от средств, предусмотренных программой и 66,17 % от средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью);
- за счет средств бюджета Волгоградской области – 2 263 550,00 руб. (100,00 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью).

Кассовые расходы за 2020 год составили 2 651 416,00 руб. (97,25 % от средств, предусмотренных программой и 100,00 % от средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью), в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа – город Волжский – 387 866,00 руб. (83,80 % от средств, предусмотренных программой и 100,00 % от средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью);
- за счет средств бюджета Волгоградской области – 2 263 550,00 руб. (100,00 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью).

1. Цель программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

- п. 1.1.1. *Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-распорядительных документов.* Программой предусмотрено утверждение 3-х нормативных правовых и организационно-распорядительных актов.

Фактическое исполнение за 2020 год составило 3 ед., что составило 100,00 % от плана:

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.02.2020 № 1007 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.06.2020 № 2965 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.09.2020 № 5683 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы».

1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

- п. 1.2.1. *Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения.*

Программой предусмотрено провести в 2020 году паспортизацию 2 объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

За 2020 год паспортизация на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по данным структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский проведена на 10 объектах подведомственных учреждений в сфере образования:

1. МДОУ детский сад № 3 «Вундеркинд» по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, д. 403;
2. МДОУ детский сад № 8 «Матрешка» по адресу: г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, д. 74;
3. МДОУ детский сад № 112 «Почемучки» по адресу: г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 6;
4. МДОУ детский сад № 107 «Искорка» по адресу: г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 74;
5. МБУДО «Дворец творчества «Русинка» по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, д. 55;
6. МУ подростково-молодёжный комплекс «Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пос. Паромный, ул. Плеханова, д. 10;
7. МУ подростково-молодёжный комплекс «Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Лысенко, д. 19;

8. МУ подростково-молодёжный комплекс «Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Чапаева, д. 12;

9. МУ подростково-молодёжный комплекс «Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, д. 2;

10. МУ подростково-молодёжный комплекс «Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Луганская, д. 3.

По фактическому значению мероприятие исполнено на 500,00 %.

1.3. Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.

- п. 1.3.1. *Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации.*

На исполнение мероприятий предусмотрено:

- программой 2 726 416,00 руб., в том числе:

462 866,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский;

2 263 550,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области;

- сводной бюджетной росписью 2 651 416,00 руб., в том числе:

387 866,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский;

2 263 550,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области.

- п. 1.3.1.1. *Адаптация объектов жилого фонда* – программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено по 100 000,00 руб. на изготовление четырех пандусов. Мероприятие исполняется в соответствии с Городским положением «О порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области» (решение Волжской городской Думы от 27.06.2014 № 64-ВГД). Мероприятие носит заявительный характер.

За 2020 год комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области заключен муниципальный контракт с ИП Гегинной № 80 от 03.08.2020 на сумму 25 000,00 руб., по которому приобретен и передан съемный пандус по обращению Гусельниковой Т.А. для нужд инвалида Рябовой И.В., проживающей в многоквартирном доме по адресу: ул. Пушкина д. 66, кв. 38, г. Волжский.

Фактические и кассовые расходы составили по 25 000,00 руб. (25,00 % от плана и 100,00 % от сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа – город Волжский, фактическое исполнение мероприятия – 1 шт. или 25,00 % от плана.

- п. 1.3.1.2. *Адаптация дорожных объектов.*

Исполнителем данного мероприятия является комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой предусмотрено 340 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский, в том числе:

120 000,00 руб. – на обустройство 12 светофорных объектов универсальным звуковым сигнализатором пешеходов;

160 000,00 руб. – на адаптацию 2 остановочных пунктов;

60 000,00 руб. – на адаптацию 10 съездов у пешеходных переходов.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 340 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский на обустройство светофорных объектов универсальным звуковым сигнализатором пешеходов.

В связи с возможностью реализации мероприятий по адаптации остановочных пунктов и съездов у пешеходных переходов за счет другой программы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» все выделенные средства в сумме 340 000,00 руб. на адаптацию дорожных объектов решено направить на обустройство светофорных объектов универсальными звуковыми сигнализаторами пешеходов.

Кассовые расходы за счет средств бюджета городского округа – город Волжский в целом по мероприятию составили 340 000,00 руб. (100,00 % от плановых сумм, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью).

Фактические расходы за счет средств бюджета городского округа – город Волжский в целом по мероприятию составили 208 766,60 руб. (61,40 % от плановых сумм, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью).

Исполнение мероприятий данного раздела программы:

- на обустройство светофорных объектов универсальными звуковыми сигнализаторами пешеходов предусмотрены программой денежные средства в размере 120 000,00 руб., сводной бюджетной росписью – 340 000,00 руб.

Комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский перечислены 340 000,00 руб. на счет исполнителя мероприятий – МАУ «СГТ» согласно соглашению на предоставление Субсидии на иные цели от 30.09.2020 № 20.168 (в редакции от 30.12.2020 № 20.66 д/с) на адаптацию дорожных объектов (оборудование светофорных объектов звуковыми устройствами сопровождения пешеходов).

МАУ «СГТ» заключило дополнительное соглашение № 1 от 28.10.2020 к договору № 364 от 09.10.2020 с ООО «АЛЬЯНС-ГРУПП» на приобретение и монтаж 96 универсальных звуковых сигнализаторов пешеходов.

Кассовые расходы составили 340 000,00 руб. (283,33 % от плановых сумм, предусмотренных программой по данному мероприятию и 100 % от плановых сумм, предусмотренных сводной бюджетной росписью).

Фактические расходы составили 208 766,60 руб. (173,97 % от плановых сумм, предусмотренных программой по данному мероприятию и 61,40 % от плановых сумм, предусмотренных сводной бюджетной росписью).

Неосвоенные денежные средства в размере 131 233,40 руб. будут возвращены МАУ «СГТ» в доходную часть бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области до 01.07.2021.

Согласно отчету МАУ «СГТ» об исполнении соглашения на предоставление Субсидии на иные цели установка звуковых сигнализаторов в количестве 96 шт. (800,00 % от плана) выполнена по следующим адресам, согласованным с Волжской местной организации Волгоградской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»:

- ул. Горького – ул. Логинова – 2 шт.;
- ул. Пушкина – ул. Индустриальная – 2 шт.;
- ул. Горького – ул. Свердлова – 1 шт.;
- ул. Королева – пр. Ленина – 7 шт.;
- бул. Профсоюзов – ул. Дружбы – 2 шт.;
- ул. Энгельса – ул. Машиностроителей – 3 шт.;
- ул. Королева – ул. Карбышева – 5 шт.;
- ул. Александрова – пр. Ленина – 2 шт.;
- ул. Карбышева – ул. Молодогвардейцев – 5 шт.;
- ул. Мира – ул. Оломоуцкая – 2 шт.;
- пр. Ленина – «Рынок» – 2 шт.;
- пр. Ленина – «Рынок» – 1 шт.;
- ул. Александрова – ул. Дружбы – 5 шт.;
- ул. Пушкина – ул. Нариманова – 5 шт.;

- ул. Мира – 24-25 микрорайон – 1 шт.;
- ул. Карбышева – бул. Профсоюзов – 3 шт.;
- ул. Энгельса – ул. Карбышева – 2 шт.;
- ул. Энгельса – ул. Советская – 5 шт.;
- ул. Александрова – ул. Карбышева – 2 шт.;
- ГПЗ-15 АЗС – 2 шт.;
- дорога на ВКХ, выезд из завода ОАО «ВТЗ» – 1 шт.;
- ул. Пушкина – ГПЗ-15, нефтебаза – 1 шт.;
- ул. Кирова, 17 – 1 шт.;
- ул. Карбышева – ул. Пионерская – 2 шт.;
- ул. Дружбы – ул. 40 лет Победы – 1 шт.;
- ул. Оломоуцкая – пр. Ленина – 2 шт.;
- ул. Пушкина, 85 – 2 шт.;
- ул. Карбышева (от ул. 40 лет Победы до ул. 87-й Гвардейской) – 6 шт.;
- ул. Мира – ул. 87-я Гвардейская – 4 шт.;
- ул. Карбышева – ул. Оломоуцкая – 5 шт.;
- ул. Мира – 40 лет Победы – 2 шт.;
- пр. Ленина – ул. 40 лет Победы – 2 шт.;
- ул. Оломоуцкая – ул. Дружбы – 1 шт.;
- пр. Metallургов (7-я Автодорога) 1а (кольцо ГПЗ) – 2 шт.;
- «Гиперцентр» – ул. Александрова – 1 шт.;
- ул. Пушкина (пром.), 95 (ГСК «Космос») – 1 шт.;
- ул. Пушкина (пром.) – ул. Нариманова – 2 шт.;
- пр. Ленина 328а (п. Metallургов 2) – 1 шт.

- на адаптацию 2 остановочных пунктов предусмотрены программой денежные средства в размере 160 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы по мероприятию в 2020 году не осуществлялись.

Установка новых остановочных павильонов в 2020 году проводилось в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

- на адаптацию пешеходных переходов предусмотрены программой денежные средства в размере 60 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы по мероприятию в 2020 году не осуществлялись.

Средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, не израсходованы, в связи с тем, что адаптация съездов у пешеходных переходов выполнено в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

- п. 1.3.1.3. *Адаптация объектов сферы образования* – на реализацию мероприятия предусмотрено программой и сводной бюджетной росписью 2 286 416,00 руб., в том числе:

22 866,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский;

2 263 550,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области.

Управлением образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области заключено соглашение с комитетом образования и науки Волгоградской области от 20.01.2020 № 18710000-1-2020-006 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году запланированы мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», в частности:

- в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества «Русинка» г. Волжского Волгоградской области» (далее МБУДО «ДТ «Русинка») по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, д. 55;

- в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 107 «Искорка» г. Волжского Волгоградской области» (далее МДОУ д/с № 107) по адресу: г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 74.

Фактические расходы за 2020 год составили 2 286 416,00 руб. (100,00 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью), в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа – город Волжский – 22 866,00 руб. (100,00 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью);

- за счет средств бюджета Волгоградской области – 2 263 550,00 руб. (100,00 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью).

Кассовые расходы за 2020 год составили 2 286 416,00 руб. (100,00 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью), в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа – город Волжский – 22 866,00 руб. (100,00 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью);

- за счет средств бюджета Волгоградской области – 2 263 550,00 руб. (100,00 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью).

С целью выполнения мероприятий программы МБУДО «ДТ «Русинка» и МДОУ д/с № 107 были заключены договора, и проведены следующие мероприятия:

Перечень запланированных видов работ	Проведение конкурсных процедур	Реквизит, предмет, заключенных договоров (контрактов)	Сумма договоров, контрактов	Сроки реализации мероприятий программы		Наличие акта выполненных работ
				Сроки	Фактическое исполнение договора	
1	2	3	4	5	6	7
МБУДО «ДТ «Русинка», областной бюджет						
Устройство пандуса, крыльца, перил	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 16 от 15.04.2020	121 314,00	до 20.07.2020	п/п № 771 от 03.09.2020	Акт 49 от 20.07.2020
Устройство навеса над площадкой входной группы	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 11 от 14.04.2020	84 021,00	до 20.07.2020	п/п № 767 от 03.09.2020	Акт 48 от 20.07.2020
Устройство входной группы (работы по расширению дверного проема, демонтажу порога, выравниванию уровня пола)	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 17 от 17.04.2020	67 586,00	до 20.07.2020	п/п № 772 от 03.09.2020	Акт 53 от 20.07.2020

входной группы, устройство твердого нескользящего покрытия, замене двери (дверной мет. блок с глазком, ручкой, замками)						
Расширение дверных проемов с установкой дверных блоков ПВХ и доводчиков	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 10 от 14.04.2020	226 039,00	до 20.07.2020	п/п № 766 от 03.09.2020	Акт 47 от 20.07.2020
Устройство поручней внутри здания и в туалетных комнатах	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 14 от 15.04.2020	177 505,00	до 27.07.2020	п/п № 769 от 03.09.2020	Акт 64 от 27.07.2020
Переоборудование санитарно-гигиенической комнаты для девочек (работы по демонтажу старой сантехники, монтажу подводки и новой сантехники)	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 12 от 14.04.2020	32 800,00	до 20.07.2020	п/п № 768 от 03.09.2020	Акт 51 от 20.07.2020
Переоборудование санитарно-гигиенической комнаты для мальчиков (демонтажные и монтажные сантехнические работы, устройство пространства для размещения сантехнического оборудования)	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 15 от 15.04.2020	98 433,00	до 20.07.2020	п/п № 770 от 03.09.2020	Акт 52 от 20.07.2020
Приобретение стола для детей с ДЦП	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор на поставку оборудования № 40/05 от 25.05.2020	22 198,00	до 05.08.2020	п/п 670 от 11.08.2020	Товарная накладная № 40/05-1 от 22.06.2020

Приобретение большого светового стола для рисования песком «Приоритет»	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор на поставку оборудования № 40/05 от 25.05.2020	16 077,00	до 05.08.2020	п/п 670 от 11.08.2020	Товарная накладная № 40/05-2 от 02.07.2020
Приобретение адаптированного набора для детей с ОВЗ: игровой набор Дары Фребеля и комплект методических пособий	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор на поставку оборудования № 40/05 от 25.05.2020	33 490,00	до 05.08.2020	п/п 670 от 11.08.2020	Товарная накладная № 40/05-2 от 02.07.2020
Приобретение сенсорного информационного терминала	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор на поставку оборудования № 40/05 от 25.05.2020	252 312,00	до 05.08.2020	п/п 670 от 11.08.2020	Товарная накладная № 40/05-1 от 22.06.2020

Итого МБУДО «ДТ «Русинка», областной бюджет – 1 131 775,00 руб.

МБУДО «ДТ «Русинка», городской бюджет

Приобретение информационных знаков	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № И2020/84 от 08.05.2020	11 433,00	до 01.08.2020	п/п 671 от 11.08.2020	Товарная накладная № 325 от 10.08.2020
------------------------------------	---	----------------------------------	-----------	---------------	-----------------------	--

Итого МБУДО «ДТ «Русинка», городской бюджет – 11 433,00 руб.

МДОУ д/с № 107, областной бюджет

Устройство пандуса в группу для инвалидов и детей с ограниченными возможностями	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 21 от 14.04.2020	155 677,00	до 01.08.2020	пп № 32532 от 17.08.2020	Акт № 73 от 31.07.2020
Устройство козырька над крыльцом входа для инвалидов и детей с ограниченными возможностями	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 18 от 10.04.2020	27 845,00	до 01.08.2020	пп № 32526 от 14.08.2020	Акт № 72 от 31.07.2020

Расширение дверных проемов для инвалидов и детей с ограниченными возможностями	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 23 от 14.04.2020	378 928,00	до 01.08.2020	пп № 32531 от 17.08.2020	Акт № 70 от 31.07.2020
Ремонтные работы входной группы для инвалидов и детей с ограниченными возможностями	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 20 от 10.04.2020	82 383,00	до 01.08.2020	пп № 325255 от 14.08.2020	Акт № 71 от 31.07.2020
Переоборудование туалетной комнаты для инвалидов и детей с ограниченными возможностями	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 19 от 10.04.2020	70 061,00	до 01.08.2020	пп № 32530 от 17.08.2020	Акт № 71 от 31.07.2020
Устройство пристенных поручней для инвалидов и детей с ограниченными возможностями	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 22 от 14.04.2020	153 183,00	до 01.08.2020	пп № 32533 от 17.08.2020	Акт № 68 от 31.07.2020
Приобретение пандуса телескопического 2-х секционного с противоскользкой рифленой поверхностью	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 47 от 10.04.2020	21 900,00	до 01.08.2020	пп № 24462 от 10.06.2020	Товарная накладная № 5587 от 26.05.2020
Приобретение портативной информационной индукционной системы «Исток А2» (6 штук)	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 52 от 14.04.2020	203 400,00	до 01.08.2020	пп № 28615 от 17.07.2020	Товарная накладная № 862 от 13.04.2020

Приобретение учебно-коррекционного пособия (песочная студия комплект «Оптима»)	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 48 от 10.04.2020	38 398,00	до 01.08.2020 дополнительным соглашением срок продлен до 26.08.2020	пп № 35796 от 03.09.2020	Товарная накладная № 1150 от 25.08.2020
Итого МДОУ д/с № 107, областной бюджет – 1 131 775,00 руб.						
МДОУ д/с № 107, городской бюджет						
Приобретение информационных знаков, вывески	Закупка у единственного поставщика (прямая закупка)	Договор № 48 от 10.04.2020	11 433,00	до 01.08.2020 дополнительным соглашением срок продлен до 26.08.2020	пп № 35796 от 03.09.2020	Товарная накладная № 1150 от 25.08.2020
Итого МДОУ д/с № 107, городской бюджет – 11 433,00 руб.						

Фактическое исполнение мероприятия составило 2 шт. или 100,00 % от плановых показателей.

По итогам 2020 года были достигнуты следующие показатели целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач:

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

- п. 1.1.1. *Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-распорядительных документов.*

Показатель результативности исполнения мероприятия «Количество утвержденных нормативных правовых и организационно-распорядительных актов» выполнен на 100,00 %.

Программой предусмотрено утверждение 3-х нормативных правовых и организационно-распорядительных актов. Фактическое исполнение за 2020 год составило 3 ед.

Решены вопросы актуализации нормативных правовых актов в целях реализации мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в городского округе – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

- п. 1.2.1. *Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения.*

Показатель результативности исполнения мероприятия «Количество учреждений, прошедших паспортизацию на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» исполнен на 500,00 %.

Программой предусмотрено провести в 2020 году паспортизацию 2 объектов социальной инфраструктуры, фактическое исполнение составило 10 объектов (муниципальные учреждения в сфере образования).

Решены вопросы поддержания в актуальном состоянии информации о доступности объектов в сфере образования для инвалидов и маломобильных групп населения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.

- п. 1.3.1.2. *Адаптация дорожных объектов.*

Исполнитель мероприятия – комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский (далее КБиДХ).

В связи с возможностью реализации мероприятий по адаптации остановочных пунктов и съездов у пешеходных переходов за счет другой программы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» все выделенные средства в сумме 340 000,00 руб. на адаптацию дорожных объектов решено направить на обустройство светофорных объектов универсальными звуковыми сигнализаторами пешеходов.

Показатель результативности исполнения мероприятия «Количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов» выполнен на 800,00 %.

Плановое значение показателя – 12 шт., фактическое исполнение – 96 шт.

Установлены звуковые сигнализаторы пешеходов в количестве 96 шт. по адресам, согласованным с Волжской местной организации Волгоградской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых».

- п. 1.3.1.3. *Адаптация объектов сферы образования.*

Исполнитель мероприятия – управление образования администрации городского округа – город Волжский.

Показатель результативности исполнения мероприятия «Количество учреждений сферы образования, в которых произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнен на 100,00 %.

Плановое значение показателя – 2 шт., фактическое исполнение – 2 шт.

Решены вопросы адаптации для инвалидов в МДОУ детский сад № 107 «Искорка» г. Волжского и МБУДО «Дворец творчества «Русинка» г. Волжского, в которых установлены пандусы, пристенные поручни внутри здания по пути следования, приспособлены для инвалидов санитарно-гигиенические помещения, расширены дверные проемы, приобретено оборудование для детей-инвалидов (подъемное устройство, кресла-коляски).

Невыполненные (частично выполненные) мероприятия.

1.3. Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.

- п. 1.3.1.1. *Адаптация объектов жилого фонда.*

Исполнитель мероприятия - комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский (далее КЖД).

Показатель результативности исполнения мероприятия «Количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников в жилых домах» выполнен на 25,00 %.

Плановое значение показателя – 4 шт., фактическое исполнение – 1 шт.

Мероприятие носит заявительный характер.

Решен вопрос обеспечения инвалида-колясочника, проживающего в многоквартирном доме, съемным телескопическим пандусом для организации передвижения внутри подъезда.

- п. 1.3.1.2. Адаптация дорожных объектов.

Исполнитель мероприятия – комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский (далее КБДХ).

По показателям результативности исполнения мероприятий «Количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп населения» (с плановым значением – 2 шт.) и «Количество съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп населения» (с плановым показателем – 10 шт.) исполнение составило 0,00 %.

Согласно информации, предоставленной КБДХ адаптация остановочных пунктов съездов у пешеходных переходов в отчетном периоде выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Срок реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 29.09.2020 № 5683) завершился в 2020 году.

За весь период ее реализации по итогам проведения оценки эффективности установлено, что данная программа имеет высокую степень эффективности реализации.

Вместе с тем не все мероприятия, запланированные для выполнения в 2020 году, были реализованы. В связи с тем, что адаптация остановочных пунктов и съездов у пешеходных переходов выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», средства, предусмотренные на реализацию мероприятия «Адаптация дорожных объектов» полностью не израсходованы.

Координатор программы:

Начальник отдела по работе с обращениями граждан

Н.Н. Кузнецова

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами администрации

А.С. Попов

Достижение плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утверждённой постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578 (в редакции постановления от 29.09.2020 № 5683)

за 2020 год

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	достижение индикатора (да/нет)*	Причины невыполнения
1. Цель: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.						
1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Количество утвержденных нормативных правовых и организационно-распорядительных актов	ед.	3	3	да	
1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Количество учреждений, прошедших паспортизацию на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	ед.	2	10	да	

<p>1.3. Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности</p>	<p>Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов (на начало реализации программы – 23,08), в том числе:</p>	<p>%</p>	<p>1,10</p>	<p>1,10</p>	<p>да</p>	
	<p>- муниципальных учреждений сферы образования (на начало реализации программы – 24,14)</p>	<p>%</p>	<p>1,72</p>	<p>1,72</p>	<p>да</p>	
	<p>Количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников (на начало реализации программы – 98 домов)</p>	<p>шт.</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>нет</p>	<p>Мероприятие носит заявительный характер. В 2020 году поступило 1 заявление</p>
	<p>Количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором пешеходов (на начало реализации программы оборудовано 57 объектов)</p>	<p>шт.</p>	<p>12</p>	<p>96</p>	<p>да</p>	

<p>Количество съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп населения (на начало реализации программы оборудовано 329 объектов)</p>	шт.	10	0	нет	<p>Обустройство съездов у пешеходных переходов в отчетном периоде КБиДХ выполнено в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»</p>
<p>Количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп населения (на начало реализации программы оборудовано 4 объекта)</p>	шт.	2	0	нет	<p>Работы по адаптации остановочных пунктов в отчетном периоде КБиДХ выполнено в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»</p>
<p>Количество учреждений сферы образования, в которых произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (на начало программы – 28 учреждений)</p>	шт.	2	2	да	

* Индикатор, выполненный частично, признается не достигнутым.

Координатор программы:

Начальник отдела по работе с обращениями граждан

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами администрации

Н.Н. Кузнецова

А.С. Попов

Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 29.09.2020 № 5683)
за 2020 год

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1	Количество утвержденных нормативных правовых и организационно-распорядительных актов	3	3	Рассчитывается путем прямого подсчета количества постановлений и распоряжений, утвержденных главой городского округа – город Волжский и (или) администрацией городского округа – город Волжский в целях проведения мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе по внесению изменений в настоящую программу	План: По фактическим показателям предыдущих лет Факт: Перечень НПА и организационно-распорядительных документов, утвержденных в 2020 году приведен в п.1.1.1 пояснительной записки к отчету
2	Количество учреждений, прошедших паспортизацию на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	2	10	Рассчитывается на основании информации структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский путем прямого подсчета количества паспортов на объекты социальной инфраструктуры (ОСИ), определяющие уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения зданий, утвержденных комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский	План: По предварительной оценке необходимости проведения паспортизации объектов Факт: Согласно сведениям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский проведена паспортизация в 10 объектах в сфере образования, перечень приведен в п.1.2.1 пояснительной записки к отчету

3	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов (на начало реализации программы – 23,08), в том числе:	1,10	1,10	Рассчитывается путем соотношения количества объектов, прошедших адаптацию для инвалидов в текущем году, к общему количеству приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, отнесенных к сферам образования, молодежной политики, культуры, спорта и являющихся административными зданиями	<p>План: всего объектов в городском округе – город Волжский – 182, запланировано к адаптации в 2020 году – 2, $2/182*100 = 1,10$</p> <p>Факт: всего объектов в городском округе – город Волжский – 182, прошли адаптацию в 2020 году – 2, $2/182*100 = 1,10$</p>
4	- муниципальных учреждений сферы образования (на начало реализации программы – 24,14)	1,72	1,72	Рассчитывается путем соотношения количества объектов сферы образования, прошедших адаптацию для инвалидов в текущем году, к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной собственности, отнесенных к сферам образования	<p>План: всего объектов образования в городском округе – город Волжский – 116, запланировано к адаптации в 2020 году – 2, $2/116*100 = 1,72$</p> <p>Факт: всего объектов образования в городском округе – город Волжский – 116, прошли адаптацию в 2020 году – 2, $2/116*100 = 1,72$</p>
5	Количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников (на начало реализации программы – 98 домов)	4	1	Рассчитывается путем прямого подсчета количества инвалидов, обеспеченных съемными пандусами в соответствии с Городским положением «О порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области» в каждом отчетном году, в том числе получивших компенсацию за самостоятельно приобретенные съемные пандусы	<p>План: Согласно Положению о порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятому решением Волжской городской Думы от 27.06.2014 № 64-ВГД, расходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на обеспечение 1 инвалида-колясочника переносными пандусами составляют не более 25,0 тыс. руб. в год. Выделено 100,0 тыс.руб. $100,0 \text{ тыс.руб.} / 25 \text{ тыс.руб.} = 4$ заявителя.</p> <p>Факт: Список инвалидов, обеспеченных переносными пандусами приведен в п.1.3.1.1 пояснительной записки к отчету.</p>

6	Количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов (на начало реализации программы оборудовано 57 объектов)	12	96	Рассчитывается путем прямого подсчета количества светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов, в каждом отчетном году	План: Исходя из планируемых на 2020 год денежных средств бюджета городского округа – город Волжский и по фактическим показателям предыдущих лет Факт: 96, перечень приведен в п.1.3.1.2 пояснительной записки к отчету
7	Количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп населения (на начало реализации программы оборудовано 4 объекта)	2	0	Рассчитывается путем прямого подсчета количества адаптированных для инвалидов остановочных пунктов в каждом отчетном году	План: Исходя из планируемых на 2020 год денежных средств бюджета городского округа – город Волжский и по фактическим показателям предыдущих лет Факт: 0
8	Количество съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп населения (на начало реализации программы оборудовано 329 объектов)	10	0	Рассчитывается путем прямого подсчета количества съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов в каждом отчетном году	План: Исходя из планируемых на 2020 год денежных средств бюджета городского округа – город Волжский и по фактическим показателям предыдущих лет Факт: 0
9	Количество учреждений сферы образования, в которых произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (на начало программы – 28 учреждений)	2	2	Рассчитывается путем прямого подсчета количества учреждений сферы образования, адаптированных для инвалидов, в каждом отчетном году	План: Постановлением администрации Волгоградской области от 10.02.2020 № 44-п «Об утверждении распределения в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной

					<p>программы Российской Федерации «Доступная среда» предусмотрено выделение городскому округу – город Волжский на условиях софинансирования субсидии на адаптацию 2 объектов образования</p> <p>Факт: Управлением образования администрации городского округа – город Волжский заключено соглашение с комитетом образования и науки Волгоградской области по предоставлению субсидии и проведена адаптация МБУДО «ДТ «Русинка» по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, д. 55, и МДОУ детский сад № 107 по адресу: г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 74</p>
--	--	--	--	--	---

Координатор программы:
Начальник отдела
по работе с обращениями граждан



Н.Н. Кузнецова

1. Оценка эффективности
реализации муниципальной программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной
постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 29.09.2020 № 5683)
за 2020 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):
Расчет: $(100,00 + 500,00 + 25,00 + 800,00 + 0 + 0 + 100,00) / 7 = 217,86$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):
Расчет: $(6 * 100,00) / 9 = 66,67$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):
Расчет: $(217,86 + 66,67) / 2 = 142,27$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):
Расчет: $(100,00 + 61,40 + 100,00) / 3 = 87,13$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):
Расчет: $142,27 / 87,13 = 1,63$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет **1,63**
Степень эффективности реализации Программы: высокая

Вывод/Принятое решение: реализация Программы в 2020 году признается целесообразной.

Реализация в 2021 году новой муниципальной программы по формированию доступной среды не планируется по следующим причинам:

1. Завершено участие городского округа – город Волжский в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» и подпрограмме «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области» на условиях софинансирования. С 2021 года предоставление денежных средств из бюджета Волгоградской области и федерального бюджета на условиях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий программ по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения не предусмотрено.

2. Мероприятия программы по адаптации дорожных объектов дублируют мероприятия государственной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды», которые являются приоритетными и способствуют привлечению средств вышестоящих бюджетов. Дублирование одних и тех же мероприятий (обустройство светофорных объектов, адаптация пешеходных переходов и др.) в разных программах нецелесообразно.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан

Н.Н. Кузнецова

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами администрации

А.С. Попов

1. Оценка эффективности
реализации муниципальной программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной
постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 10.07.2019 № 4753)
за 2019 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет: $(100,00 + 6050,00 + 100,00 + 0 + 0 + 0 + 100,00) / 7 = 907,14$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет: $(6 * 100,00) / 9 = 66,67$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет: $(907,14 + 66,67) / 2 = 486,91$

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет: $(90,63 + 0 + 0 + 0 + 100,00) / 5 = 38,13$

2. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет: $486,91 / 38,13 = 12,77$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 12,77


Степень эффективности реализации Программы: высокая

Вывод/Принятое решение:
реализация Программы в 2020 году признается целесообразной.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами администрации

 Н.Н. Кузнецова

А.С. Попов

1. Оценка эффективности
реализации муниципальной программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной
постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 28.11.2018 № 6552)
за 2018 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет:
 $(133,33 + 100,00 + 150,00 + 100,00 + 100,00 + 140,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00) / 9 = 113,70$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет: $(13 * 100,00) / 13 = 100,00$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет: $(113,70 + 100,00) / 2 = 106,85$

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет: $(74,10 + 99,66 + 59,12 + 157,14 + 100,00 + 100,00 + 100,00) / 7 = 690,02 / 7 = 98,57$

2. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет: $106,85 / 98,57 = 1,08$


Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,08.

Степень эффективности реализации Программы: высокая

Вывод/Принятое решение: Реализация программы в 2018 году признается целесообразной.

Необходимо учесть, что с 2019 года предоставление денежных средств из бюджета Волгоградской области и федерального бюджета на условиях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий программ по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения не предусмотрено.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан

 Н.Н. Кузнецова

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами администрации

 А.С. Попов

2. Оценка эффективности
реализации муниципальной программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной
постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 29.09.2020 № 5683)
за 2018-2020 годы

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации
Программы (Эср) за 2018-2020 годы:

Комплексный показатель эффективности реализации Программы:

за 2018 год – 1,08

за 2019 год – 12,77

за 2020 год – 1,63

Расчет: $(1,08 + 12,77 + 1,63) / 3 = 5,16$

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы
за 2018-2020 годы составляет 5,16, таким образом, реализация Программы за период
с 2018 по 2020 годы признана целесообразной.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан



Н.Н. Кузнецова

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами администрации



А.С. Попов