

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы за 9 месяцев 2022 года, нарастающим итогом

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, (далее Программа), утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (в редакции от 25.05.2022 № 2790).

На реализацию программных мероприятий в 2022 году предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 165 336 862,88 руб. из них:
17 397 533,00 руб. за счет бюджета городского округа;
147 939 329,88 руб. за счет областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью в сумме 165 284 710,75 руб. из них:
17 341 349,09 руб. за счет бюджета городского округа;
147 939 329,88 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые расходы составили 99 158 258,84 руб. (по программе – 124,81 %, по сводной бюджетной росписи – 124,65%), из них:

11 319 373,30 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 65,06 %, по сводной бюджетной росписи – 65,27 %);

87 838 885,54 руб. за счет областного бюджета (по программе – 59,37 %, по сводной бюджетной росписи – 59,37 %).

Фактические расходы составили 6 534 044,88 руб. (по программе – 3,95 %, по сводной бюджетной росписи – 3,95 %), из них:

6 534 044,88 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 37,56 %, по сводной бюджетной росписи – 37,68 %);

За счет областного бюджета финансирование не осуществлялись

1.1.1 Проведение работ по благоустройству общественных территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 119 412 847,45 руб. из них:
238 825,70 руб. за счет бюджета городского округа;
119 174 021,75 руб. за счет областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью в сумме 119 412 847,45 руб., из них:

238 825,70 руб. за счет бюджета городского округа;
119 174 021,75 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые расходы составили 74 799 045,12 руб. (по программе – 62,64 %, по сводной бюджетной росписи – 62,64 %), из них:

149 598,10 руб. – за счет бюджета городского округа (по программе – 62,64 %, по сводной бюджетной росписи – 62,64 %);

74 649 447,02 руб. - за счет областного бюджета (по программе – 62,64 %, по сводной бюджетной росписи – 62,64 %);

Фактические расходы составили 74 799 045,12 руб. (по программе – 62,64 %, по сводной бюджетной росписи – 62,64 %), из них:

149 598,10 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 62,64 %, по сводной бюджетной росписи – 62,64 %);

74 649 447,02 руб. за счет областного бюджета (по программе – 62,64 %, по сводной бюджетной росписи – 100%).

Мероприятие выполняет комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для реализации мероприятия постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.02.2018 № 1005 утверждены 36 дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в период реализации Программы.

В 2021 году в период с 23.04.2021 по 30.05.2021 проходило Всероссийской рейтинговое голосование на единой федеральной платформе (www.za.gorodsreda.34.ru) по отбору общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках реализации Программы.

В 2022 году реализация программы осуществляется по 8 общественным территориям площадью 126 392 кв. м., выбранным в результате рейтингового голосования:

1. Общественная территория городского округа – город Волжский Волгоградской области: Территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) (II этап) заключен договор № 51 от 31.01.2022 на общую сумму 5 966,23825 тыс. руб., с МБУ «Северное». Общий процент выполнения работ: 99%.

Выполнено обустройство строительного городка, установлен паспорт объекта.

Выполнены демонтажные и геодезические работы.

Выполнены работы по устройству газонных бортовых камней. Выполнено устройство покрытий из тротуарной плитки. Выполнены работы по устройству поливочного водопровода. Выполнены работы по устройству бетонного основания под стритбол, установлено антивандальное баскетбольное кольцо. Выполнены работы по устройству малых архитектурных форм (скамьи, урны). Выполнены работы по устройству уличного освещения.

Выполнены работы по устройству видеонаблюдения и сети Wi-Fi.

Проводятся работы по планировке грунта.

Фактически оплачено за работы по договору – 5 774,1536 тыс. руб.

Остаток неосвоенных денежных средств по договору – 192,08465 тыс. руб.

2. Общественная территория городского округа – город Волжский Волгоградской области: парк Новый Город (II этап) заключен договор № 621 от 13.12.2021 на общую сумму 29 981,44920 тыс. руб., с МБУ «Северное».

Общий процент выполнения работ: 85%

Выполнено обустройство строительного городка, установлен паспорт объекта.

Выполнены работы по разработке траншей под установку бортового камня.

Выполнены работы по установке бортовых камней.

Выполнены работы по подготовке основания под укладку плитки. Выполнены работы по укладке тротуарной плитки.

Выполнены работы по устройству траншей под уличное освещение, видеонаблюдение, поливочного водопровода.

Выполнены работы по устройству опор наружного освещения, поливочного водопровода.

Выполнены работы по установке модульного туалета.

Ведутся работы по устройству зоны барбекю (выполнено обустройство вагончика для охраны), памптрека, веревочного комплекса.

Фактически оплачено за работы по договору – 15 539,34721 тыс. руб.

Остаток неосвоенных денежных средств по договору – 14 442,10199 тыс. руб.

3. Общественная территория городского округа – город Волжский Волгоградской области: Детская площадка в пос. Краснооктябрьский, на пересечении ул. Чапаева и Лысенко заключен договор № 622 от 13.12.2021 на общую сумму 6 459,06840 тыс. руб., с МБУ «Северное».

Общий процент выполнения работ: 99%.

Выполнено обустройство строительного городка, установлен паспорт объекта.

Выполнены геодезические работы по разбивке территории.

Выполнены работы по укладке тротуарной плитки.

Выполнены работы по устройству уличного освещения, видеонаблюдения и поливочного водопровода.

Выполнены работы по установке МАФ (скамья, урны), резинового покрытия, детского игрового комплекса, игрового оборудования. Ведутся работы по планировке грунта. Фактически оплачено за работы по договору – 5 276,17047 тыс. руб.

Остаток неосвоенных денежных средств по договору – 1 182,89793 тыс. руб.

4. Общественная территория городского округа – город Волжский Волгоградской области: территория перед жилым домом в районе пл. Труда по ул. Химиков заключен договор № 625 от 13.12.2021 на общую сумму 10 405,06200 тыс. руб., с МБУ «Северное».

Общий процент выполнения работ: 99%.

Выполнено обустройство строительного городка, установлен паспорт объекта.

Выполнены демонтажные и геодезические работы. Выполнены работы по разработке траншей под установку бортового камня. Выполнены работы по устройству модульного туалета, фонтана, МАФ (скамья, урны). Выполнены работы по укладке кабеля освещения, видеонаблюдения и поливочного водопровода. Выполнены работы по установке бортовых камней. Выполнены работы по укладке плитки. Выполнены работы по установке ротонды. Выполнены работы по устройству видеонаблюдения и сети Wi-Fi. Выполнены работы по устройству уличного освещения, поливочного водопровода. Ведутся работы по планировке грунта.

Фактически оплачено за работы по договору – 9 084,50724 тыс. руб.

Остаток неосвоенных денежных средств по договору – 1 320,55476 тыс. руб.

5. Общественная территория городского округа – город Волжский Волгоградской области: Территория между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-Гвардейской) (II этап). Центральная площадь заключен договор № 620 от 13.12.2021 на общую сумму 25 268,48040 тыс. руб., с МБУ «Северное».

Общий процент выполнения работ: 95%.

Выполнено обустройство строительного городка, установлен паспорт объекта.

Выполнены геодезические работы.

Выполнены работы по установке бортовых камней и укладке плитки.

Выполнены работы по устройству котлована под фонтан и техническое помещение.

Выполнены работы по установке модульного туалета, фонтана.

Выполнены работы по устройству траншей под уличное освещение, поливочный водопровод и видеонаблюдения.

Выполнены работы по устройству опор наружного освещения, видеонаблюдения. Выполнены работы по установке и устройству зоны барбекю. Выполнено устройство МАФ (качели с навесом, скамьи, урны, столб навигации).

Фактически оплачено за работы по договору – 13 101,23546 тыс. руб.

Остаток неосвоенных денежных средств по договору – 12 167,24494 тыс. руб.

6. Общественная территория городского округа – город Волжский Волгоградской области: Территория между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-Гвардейской) (II этап). Пешеходная дорожка между улицами Пушкина и Волжской Военной Флотилии заключен договор № 623 от 13.12.2021 на общую сумму 7 447,51320 тыс. руб., с МБУ «Северное».

Общий процент выполнения работ: 95%

Выполнено обустройство строительного городка, установлен паспорт объекта.

Выполнены работы по устройству бортовых камней и укладке плитки, уличного освещения, видеонаблюдения.

Выполнены работы по установке МАФ (урны).

Фактически оплачено за работы по договору – 5 884,78845 тыс. руб.

Остаток неосвоенных денежных средств по договору – 1 562,72475 тыс. руб.

7. Общественная территория городского округа – город Волжский Волгоградской области: Территория между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-Гвардейской) (II этап). Детская игровая зона заключен договор № 619 от 13.12.2021 на общую сумму 21 682,12440 тыс. руб., с МБУ «Северное».

Общий процент выполнения работ: 95%.

Выполнено обустройство строительного городка, установлен паспорт объекта.

Ведутся работы по установке бортовых камней и укладке тротуарной плитки. Выполнены работы по устройству траншей под уличное освещение и поливочный водопровод. Выполнены работы по устройству опор наружного освещения, видеонаблюдения. Выполнено работы по устройству резинового покрытия на детской площадке. Выполнено устройство игрового оборудования (качели гнездо, вертушка). Выполнена установка МАФ (скамья, урны, столбы навигации).

Фактически оплачено за работы по договору – 11 394,86554 тыс. руб.

Остаток неосвоенных денежных средств по договору – 10 287,25886 тыс. руб.

8. Общественная территория городского округа – город Волжский Волгоградской области: Территория между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-Гвардейской) (II этап). Спортивный кластер заключен договор № 624 от 13.12.2021 на общую сумму 12 202,91160 тыс. руб., с МБУ «Северное».

Общий процент выполнения работ: 95%.

Выполнено обустройство строительного городка, установлен паспорт объекта.

Проведены геодезические работы и разметка территории. Выполнены работы по устройству основания под спортивную площадку. Выполнены работы по устройству памп трека. Выполнены работы по устройству скейтпарка. Выполнены работы по устройству траншей под уличное освещение. Выполнены работы по устройству опор наружного освещения. Выполнена установка МАФ (трибуна, столб навигации, информационный щит).

Фактически оплачено за работы по договору – 8 743,97717 тыс. руб.

Остаток неосвоенных денежных средств по договору – 3 458,93443 тыс. руб.

1.1.2. Проведение работ по благоустройству общественных территорий с привлечением частных инвесторов.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой финансирование не предусмотрено.

Сводной бюджетной росписью и кассовые расходы составили в сумме 575 926,03 руб. за счет средств бюджета городского округа (по сводной бюджетной росписью – 100%).

1.1.2.4. Ремонт площадки на пересечении пр. Дружбы и ул. Александрова.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой финансирование не предусмотрено.

Сводной бюджетной росписью и кассовые расходы составили в сумме 575 926,03 руб. за счет средств бюджета городского округа (по сводной бюджетной росписью – 100%).

1.1.4. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 2 951 205,26 руб. за счет бюджета городского округа;

Сводной бюджетной росписью в сумме 1 800 000,00руб. за счет бюджета городского округа.

Для реализации мероприятия по строительному контролю за проведением работ по благоустройству 8 общественных территорий предусмотрено финансирование:

Программой и сводной бюджетной росписью расходы не осуществлялись.

Мероприятие выполняет муниципальное автономное учреждение «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде заключен 1 договор на общую сумму 1 800 000,00 руб. с ООО «Криолит» на осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области.

В 4 квартале Программа будет приведена в соответствии с решением о бюджете.

1.1.6. Разработка проектно- сметной документации на благоустройство общественных территорий, в том числе проверка сметной документации, выполнение схем границ земельного участка.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 6 707 022,17 руб. из них:

13 414,04 руб. за счет бюджета городского округа;

6 393 608,13 руб. счет областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью в сумме 6 707 022,17., из них:

13 414,04 руб. за счет бюджета городского округа;

6 693 608,13 руб. счет областного бюджета.

В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В 4 квартале Программа будет приведена в соответствии с решением о бюджете.

1.1.7. Содержание и обслуживание общественных территорий, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 36 165 788,00 руб. из них:

14 094 088,00 руб. за счет бюджета городского округа;

22 071 700,00 руб. счет областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью в сумме 36 711 783,32 из них:

14 640 083,32 руб. за счет бюджета городского округа;

22 071 700,00 руб. счет областного бюджета.

Кассовые расходы составили 23 710 187,69 руб. (по программе – 134,40 %, по сводной бюджетной росписи – 131,62 %), из них:

10 520 749,17 руб. – за счет бюджета городского округа (по программе – 74,65 %, по сводной бюджетной росписи – 71,65 %);

13 189 438,52 руб. - за счет областного бюджета (по программе – 59,76 %, по сводной бюджетной росписи – 59,76 %);

Фактические расходы составили 13 445 299,27 руб. (по программе – 75,62 %, по сводной бюджетной росписи – 74,11 %), из них:

5 735 420,75 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 40,69 %, по сводной бюджетной росписи – 39,18 %);

7 709 878,52 руб. за счет областного бюджета (по программе – 34,93 %, по сводной бюджетной росписи – 34,93 %).

Мероприятие выполняет комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2.3. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 100 000,00руб. из них:

100 000,00 руб. за счет бюджета городского округа;

За счет областного бюджета финансирование не осуществлялись.

Сводной бюджетной росписью в сумме 4 031,78 из них:

4 031,78 руб. за счет бюджета городского округа;

За счет областного бюджета финансирование не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3.1. Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа.

Для реализации мероприятия финансирование программой и сводной бюджетной росписью не предусмотрено.

Субботники по уборке общественных и дворовых территорий с привлечением населения городского округа не проводились.

Согласно постановления Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 года № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (нов. ред. № 374 от 15.06.2020), постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 (в ред. от 19.06.2020 № 2851) проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа перенесена на октябрь 2022 года в рамках месячников по благоустройству.

1.3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Для реализации мероприятия финансирование программы не предусмотрено.

Сводной бюджетной росписью в сумме 73 100,00., из них:

73 100,00 руб. за счет бюджета городского округа;

За счет областного бюджета финансирование не осуществлялись.

Информация о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий размещена в сети интернет на официальном сайте администрации города admvol.ru, на сайтах информационных агентств («Высота 102», «Волжский.ру», «Открытый Волжский»), сайты СМИ («Блокнот», «Волжская правда»).

Количество публикаций о проводимых мероприятиях по проведению рейтингового голосования и благоустройству общественной территории составило 95% от плана.

1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о результатах выполненных мероприятий Программы.

Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

В отчетном периоде освещение в средствах массовой информации результатов выполненных мероприятий не осуществлялось.


Информация о результатах проведенных мероприятий будет размещена в средствах массовой информации до 20.12.2022 года.

Председатель комитета



И.А. Шаров

Морозова А.Н.
41-31-02



Наименование мероприятия	Программа, руб.	Фактическое исполнение мероприятий (в сумме расходов)						Планируемое исполнение мероприятий (фактически расходы)				Наименование муниципальной программы	Код по классификации расходов								
		Средств бюджетной россыли	руб.	исполнение программы %	исполнение расходной бюджетной программы %	руб.	исполнение расходной бюджетной программы %	руб.	исполнение расходной бюджетной программы %	в т.ч. кредиторская задолженность на отчетный период, руб.	в т.ч. кредиторская задолженность на отчетный период, руб.										
		млн руб.								млн руб.								млн руб.			
1. Цель: повышение уровня благоустройства территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области																					
1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области																					
1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 072 600)	119 412 847,45	119 412 847,45	74 799 045,12	62,64	62,64	74 799 045,12	62,64	62,64	62,64		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			КБМДХ, МБУ "КФ", МАУ "СГГ", УАИГ, КСМД	
1.1.2. Проведение работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств областного бюджета (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 072 600)	238 825,70	238 825,70	149 598,10	62,64	62,64	149 598,10	62,64	62,64	62,64		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			КБМДХ	
1.1.2.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств областного бюджета (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 072 600)	119 174 021,75	119 174 021,75	74 649 447,02	62,64	62,64	74 649 447,02	62,64	62,64	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			КБМДХ	
1.1.2.1.1. Благоустройство общественных территорий на территории ул. Мира, п.п.ч. Н. Ленинская **	0,00	0,00	575 926,03	0,00	100,00	575 926,03	100,00	100,00													КБМДХ
1.1.2.1.1.1.2. Планировка Никольск-Ударного (вплыв, посадочная зона до проспекта им. Ленина, от ул. Александра Керенца до ул. Менделеевский), в/областной детской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.1.2.1.1.2.3. Благоустройство территории (на территории ул. Чуйковского и Дикоголов), в/областной детской	0,00	0,00	575 926,03	0,00	100,00	575 926,03	100,00	100,00													
1.1.2.1.1.2.3.1. Ремонт покрытия на территории ул.Чуйкова и ул.Александров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.1.2.1.1.2.3.2. Благоустройство территории на территории ул. Чуйковский переулок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.1.2.1.1.2.3.3. Благоустройство территории на территории ул. Чуйковский переулок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.1.4. Строительный контроль за проектной работой по благоустройству общественных территорий (05 03 ME 072 600)	2 951 205,26	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		8	0	0,00
1.1.5. Технические присоединения энергосиловых устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 072 600)	2 951 205,26	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		8*	0	0,00
1.1.6. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий, в том числе программно-целевая актуализация, выполнение схем границ земельных участков Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 072 600), в том числе по указам, постановлениям Общественного центра (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 072 600)	6 707 022,17	6 707 022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		2	0	0,00
1.1.6.1. Строительство и реконструкция объектов недвижимости в границах земельных участков Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 072 600)	13 414,64	13 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0	0	0,00
1.1.7. Содержание и обслуживание общественных территорий, расположенных в границах регионального простора формирования жилищной городской среды Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 072 600)	36 165 788,00	36 711 783,32	23 710 187,69	13,40	131,62	13 445 299,27	75,62	74,11											38	0	0,00
1.1.7.1. Содержание и обслуживание объектов недвижимости в границах земельного участка Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 072 600)	14 654 088,00	14 646 083,32	10 520 249,17	74,65	71,86	5 774 420,75	40,69	39,18													
Областной бюджет (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 072 600)	22 071 700,00	22 071 700,00	13 199 318,52	59,76	59,76	7 709 878,52	34,93	34,93													
1.2. Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области																					
1.2.1. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий Бюджет городского округа (05 03 ME 002 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0	0	0,00
Областной бюджет (05 03 ME 002 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0	0	0,00
1.2.2. Технический надзор (строительный контроль) за проектной работой по благоустройству дворовых территорий Бюджет городского округа (05 03 ME 002 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0	0	0,00
Областной бюджет (05 03 ME 002 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0	0	0,00
1.2.3. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий Бюджет городского округа (05 03 ME 002 200)	103 000,00	4 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0	0	0,00
Областной бюджет (05 03 ME 002 200)	103 000,00	4 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0	0	0,00
Областной бюджет (05 03 ME 002 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0	0	0,00

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (всего: расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Фактическое исполнение	Планируемое исполнение	ст. изданий	Фактическое исполнение	% выполнения	Наименование		
	Программой	Средств бюджетной поддержки	руб.	исполнение программы %	исполнение сметной бюджетной поддержки	руб.	исполнение программы %	исполнение сметной бюджетной поддержки	руб.	исполнение программы %							исполнение сметной бюджетной поддержки	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.
1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области																		
1.3.1. Проведение субботников и специальных уборок территории с привлечением населения городского округа																		
Бюджет городского округа																		
Областной бюджет																		
1.3.2. Информационные посещения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий																		
Бюджет городского округа (05 03 МЭ: 012 200)																		
Областной бюджет (05 03 МЭ: 002 200)																		
1.3.3. Осуществление в среднем массовой информации о результатах муниципальных мероприятий Программы																		
Бюджет городского округа																		
Областной бюджет																		
Итого	165 336 862,88	165 284 710,75	99 158 258,84	124,81	124,65	6 534 044,88	3,95	3,95	0,00									
Бюджет городского округа	17 397 533,00	17 341 349,09	11 319 373,30	65,06	65,27	6 534 044,88	37,56	37,68	0,00									
Областной бюджет	147 939 329,88	147 939 329,88	87 838 885,54	59,37	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00									
в том числе:																		
комитет благоустройства и дорожного хозяйства	165 236 862,88	165 284 678,97	99 158 258,84	124,81	124,65	6 534 044,88	3,95	3,95	0,00									
Бюджет городского округа	17 297 533,00	17 341 349,09	11 319 373,30	65,44	65,27	6 534 044,88	37,77	37,68	0,00									
Областной бюджет	147 939 329,88	147 939 329,88	87 838 885,54	59,37	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00									
комитет по обеспечению жизнедеятельности города	100 000,00	4 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Бюджет городского округа	100 000,00	4 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Кроме того, исполнение кредиторовой задолженности, сформированной по 01.01.2021 по муниципальной программе «Финансирование мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2021 годы																		
Бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Всего с учетом кредиторской задолженности	165 336 862,88	165 284 710,75	99 158 258,84	59,97	59,99	6 534 044,88	65,44	65,27	0,00									
Бюджет городского округа	17 397 533,00	17 345 380,87	11 319 373,30	65,44	65,27	6 534 044,88	37,77	37,68	0,00									
Областной бюджет	147 939 329,88	147 939 329,88	87 838 885,54	59,37	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00									
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Итого	165 336 862,88	165 280 678,97	99 158 258,84	60,01	59,99	6 534 044,88	65,44	65,27	0,00									
Бюджет городского округа	17 297 533,00	17 341 349,09	11 319 373,30	65,44	65,27	6 534 044,88	37,77	37,68	0,00									
Областной бюджет	147 939 329,88	147 939 329,88	87 838 885,54	59,37	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00									
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Итого	100 000,00	4 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Бюджет городского округа	100 000,00	4 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

И.А. Шаров

М.А. Лаптев

Председатель комитета

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

А.С. Матвеев

Морозов А.И.

41-31-02