

Источники финансирования	Предусмотрено, руб.		Фактическое исполнение мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий		Ед. измерения	Планировочное значение	Фактическое значение	% выполнения	исполнители	
	программный	сплошной бюджетной росчете	руб.	исполнение программы, %	исполнение бюджетной росчета, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение бюджетной росчета, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	по	по							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>1. Цель: обеспечение населения городского округа – город Волжский Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортабельными и безопасными условиями проживания</b>																		
<b>1.1. Задача: содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации</b>																		
1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых помещений	805 339,00	805 339,00	29 182,38	3,62	3,62	29 182,38	3,62	3,62	0,00	29 182,38	%	100	100,00	100,00	КЖД			
0505 МП00100000 200	805 339,00	805 339,00	29 182,38	3,62	3,62	29 182,38	3,62	3,62	0,00	29 182,38	%	100	100,00	100,00	КЖД			
1.1.2. Внеска на капитальный ремонт	17 700 512,00	17 345 550,63	12 900 772,85	72,88	74,38	14 190 982,96	80,17	81,81	331 725,22	14 190 982,96	%	100	90,91	90,91	КЖД			
0505 МП00100000 200	17 700 512,00	17 345 550,63	12 900 772,85	72,88	74,38	14 190 982,96	80,17	81,81	331 725,22	14 190 982,96	%	100	90,91	90,91	КЖД			
1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых помещений	0,00	2 642 624,93	2 422 630,98	89,42	97,54	2 363 134,31	89,42	97,54	0,00	2 363 134,31	ед.	4	4	100,00	КЖД			
0505 МП00100000 200	0,00	2 642 624,93	2 422 630,98	89,42	97,54	2 363 134,31	89,42	97,54	0,00	2 363 134,31	%	100	100	100,00	КЖД			
1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых домов, помещений в составе общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств	2 630 844,21	1 567 859,23	1 567 859,23	59,60	100,00	1 567 859,23	59,60	100,00	0,00	1 567 859,23	ед.	1	1	100,00	КЖД			
0505 МП00100000 200	2 630 844,21	1 567 859,23	1 567 859,23	59,60	100,00	1 567 859,23	59,60	100,00	0,00	1 567 859,23	ед.	1	1	100,00	КЖД			
1.1.5. Капитальный ремонт МКД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.				КЖД			
0505 МП00100000 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.				КЖД			
1.1.6. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта МКД	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.				КЖД			
0505 МП00100000 800	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.				КЖД			
1.1.7. Оплата расходов на установленные приборы учета электроэнергии (для собственников муниципальных жилых помещений)	7 236 086,93	7 236 086,93	7 205 930,85	99,58	99,58	7 205 930,85	99,58	99,58	0,00	7 205 930,85	%	100	100,00	100,00	КЖД			
0505 МП00100000 800	7 236 086,93	7 236 086,93	7 205 930,85	99,58	99,58	7 205 930,85	99,58	99,58	0,00	7 205 930,85	%	100	100,00	100,00	КЖД			
1.1.8. Оснащение МКД в случае поставки вытесна о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	150 000,00	465 000,00	175 000,00	116,67	37,63	175 000,00	116,67	37,63	0,00	175 000,00	ед.	1	2	200,00	КЖД			
0505 МП00100000 200	150 000,00	465 000,00	175 000,00	116,67	37,63	175 000,00	116,67	37,63	0,00	175 000,00	ед.	1	2	200,00	КЖД			
1.1.9. Расчет экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в соответствии с решением суда	81 981,79	56 981,79	20 000,00	24,40	35,10	20 000,00	24,40	35,10	0,00	20 000,00	ед.	3	2	66,67	КЖД			
0505 МП00100000 200	81 981,79	56 981,79	20 000,00	24,40	35,10	20 000,00	24,40	35,10	0,00	20 000,00	ед.	3	2	66,67	КЖД			
1.1.10. Адаптация объектов жилищного фонда	50 000,00	50 000,00	12 863,00	25,73	25,73	12 863,00	25,73	25,73	0,00	12 863,00	ед.				КЖД			

Источники финансирования	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятий		Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	исполнитель
	программой	своей бюджетной россылью	руб.	исполнение программы, %	исполнение бюджетной россыли, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение бюджетной россыли, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
бюджет городского округа 1003 МП00100000 300	50 000,00	50 000,00	12 863,00	25,73	25,73	12 863,00	25,73	25,73	0,00	0,00	ед.	2	1,00	50,00	КЖД
областной бюджет	0,00	0,00							0,00	0,00					
<b>1.2. Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставок коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры</b>															
1.2.1. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа	132 330,00	340 859,26	101 033,62	76,35	29,64	119 604,62	90,38	35,09	18 571,00		ед.	11	2	18,18	КЖД
бюджет городского округа 0503 МП00100000 200	132 330,00	340 859,26	101 033,62	76,35	29,64	119 604,62	90,38	35,09	18 571,00		ед.	2000	2000	100,00	КЖД
областной бюджет	0,00	0,00							0,00						
1.2.2. Актуализация схемы газоснабжения	1 760 000,00	595 000,00	595 000,00	33,81	100,00	595 000,00	33,81	100,00	0,00		ед.	1	1	100,00	КЖД
бюджет городского округа 0502 МП00100000 200	1 760 000,00	595 000,00	595 000,00	33,81	100,00	595 000,00	33,81	100,00	0,00		ед.	1	1	100,00	КЖД
областной бюджет	0,00	0,00							0,00						
1.2.3. Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктуры жилых зон для многоэтажных семей (районные мкр. П.Варжак, п.с. Краснокотельский)	50 000,00	10 000,00	0,00			0,00			0,00		ед.				УКС
бюджет городского округа 0502 МП00100000 400	50 000,00	10 000,00	0,00			0,00			0,00		%				
областной бюджет	0,00	0,00							0,00		%				
<b>1.3. Задача: организация наружного освещения на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области</b>															
1.3.1. Освещение территории городского округа (объекты наружного освещения, расположенные на муниципалитетных территориях и общественных пространствах городского округа)	38 408 080,00	38 109 407,82	27 119 980,58	70,61	71,16	22 915 083,44	59,66	60,13	0,00		ед.	4 687	3123	66,63	КЖД
бюджет городского округа 0503 МП00100000 200, 0503 МП00100000 800	38 408 080,00	38 109 407,82	27 119 980,58	70,61	71,16	22 915 083,44	59,66	60,13	0,00		ед.	7 245	7 245	100,00	КЖД
областной бюджет	0,00	0,00							0,00						
1.3.2. Содержание и ремонт объектов наружного освещения	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		%				КЖД
бюджет городского округа 0503 МП00100000 800	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		%				КЖД
областной бюджет	0,00	0,00							0,00						
1.3.3. Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД)	4 596 096,71	4 596 096,71	4 520 574,94	98,36	98,36	4 520 574,94	98,36	98,36	0,00		ед.	3	3	100,00	УКС
бюджет городского округа 0503 МП00100000 400	4 596 096,71	4 596 096,71	4 520 574,94	98,36	98,36	4 520 574,94	98,36	98,36	0,00		ед.	4,03	4,03	100,00	УКС
областной бюджет	0,00	0,00							0,00		ед.				
<b>1.4. Задача: строительство муниципальных клубов</b>															
1.4.1. Организация благоустройства муниципальных клубов	1 599 514,81	1 328 565,92	1 094 971,89	68,46	82,42	1 094 971,89	68,46	82,42	0,00		ед.	5	4	80,00	КЖД
бюджет городского округа 0503 МП00100000 200	1 599 514,81	1 328 565,92	1 094 971,89	68,46	82,42	1 094 971,89	68,46	82,42	0,00		ед.	5	4	80,00	КЖД
областной бюджет	0,00	0,00							0,00						
1.4.2. Строительство клубов по адресу: г. Волжский, ул. Александра, 99	2 349 644,48	1 171 677,21	1 023 323,75	43,55	87,34	1 023 323,75	43,55	87,34	0,00		%	3	3	100,00	УКС
бюджет городского округа 0503 МП00100000 400	2 349 644,48	1 171 677,21	1 023 323,75	43,55	87,34	1 023 323,75	43,55	87,34	0,00		%	3	3	100,00	УКС
областной бюджет	0,00	0,00							0,00						
<b>1.5. Задача: создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания</b>															
1.5.1. Утилизация контейнерных площадок	45 664,00	45 664,00	45 000,00	98,55	98,55	45 000,00	98,55	98,55	0,00		ед.	1	1	100,00	КЖД
бюджет городского округа 0503 МП00100000 200	45 664,00	45 664,00	45 000,00	98,55	98,55	45 000,00	98,55	98,55	0,00		ед.	1	1	100,00	КЖД
областной бюджет	0,00	0,00							0,00						


Источники финансирования	Предусмотрено, руб.			Фактическое финансирование мероприятий (расход)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятий		Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	исполнители
	программной	сводной бюджетной росписью	руб.	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредитных задолженностей за отчетный период, руб.						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.5.2. Обслуживание контейнерных площадок, размещенных на индустриальных территориях городского округа	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00	Доля обслуживаемых контейнерных площадок от общего количества площадок	%	100	100		КЖД	
бюджет городского округа 0503 МП00100000 200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00	Количество контейнерных площадок, на которых выполнен ремонт в текущем финансовом году	ед.	1				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.5.3. Организация сбора, вывоза, утилизации отработанных автомашин с утилизацией отработанного масла	123 106,00	123 106,00	122 800,00	99,75	99,75	122 800,00	99,75	99,75	0,00	Количество утилизируемых автомашин	тонн	4	10	250,00	КЖД	
бюджет городского округа 0503 МП00100000 200	123 106,00	123 106,00	122 800,00	99,75	99,75	122 800,00	99,75	99,75	0,00	Количество установленных ограждений на индустриальных территориях городского округа	пос. м	45	18	40,00	КЖД	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.5.4. Содержание и замена утративших МАОФ, расположенных на индустриальных территориях городского округа (дешевые, старые, поврежденные и др.)	50 000,00	4 696,75	0,00			0,00			0,00	Доля обслуживаемых МАОФ, установленных на индустриальных территориях городского округа, от их общего количества	%				КЖД	
бюджет городского округа 0503 МП00100000 200	50 000,00	4 696,75	0,00			0,00			0,00	Количество демонтированных МАОФ	ед.					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество установленных МАОФ	ед.					
<b>1.6. Задачи, содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организации работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский Волгоградской области</b>																
1.6.1. Содействие обучению и повышению квалификации руководителей, специалистов управленческих организаций и органов местного самоуправления, приобретение специальной литературы, оргтехники для организации методического кабинета и т.д.	100 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00	Количество специалистов, прошедших обучение	чел.	4			КЖД	
бюджет городского округа 0505 МП00200000 200	100 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00	Количество подлжек на семейные издания специальной литературы	шт.	2				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество ТСЖ, прошедших регистрацию	ед.	3			КЖД	
1.6.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ по бюджету городского округа в целях поощрения (возмещения) затрат, связанных с государственной регистрацией кор- листв	50 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программы (без учета мероприятий, направленного на содержание алгоритма	%	не менее 90	72,01	80,23	КЖД	
бюджет городского округа 0505 МП00200000 600	50 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00	Доля оплаченных исполнительных документов, постановлений о начислении штрафных санкций при нарушении управления финансами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области	%	100	98,10	98,10	КЖД	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Доля оплаченных исполнительных документов, постановлений о начислении штрафных санкций	%	100			КЖД	
1.6.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ	22 269 158,00	18 735 413,64	14 172 536,12	63,64	75,65	14 842 312,70	66,65	79,22	668 450,25	Доля оплаченных исполнительных документов, постановлений о начислении штрафных санкций при нарушении управления финансами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области	%				КЖД	
бюджет городского округа 0505 МП00300000 200, 0505 МП00300000 800	19 670 058,00	16 060 813,64	12 149 389,95	61,77	75,65	12 671 539,86	64,42	78,90	520 823,58	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программы (без учета мероприятий, направленного на содержание алгоритма	%				КЖД	
областной бюджет 0505 МП00300000 100	2 599 100,00	2 599 100,00	1 947 646,17	74,94	74,94	2 095 272,84	80,62	80,62	147 626,67	Доля оплаченных исполнительных документов, постановлений о начислении штрафных санкций при нарушении управления финансами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области	%				КЖД	
Федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0505 МП00300000 100	0,00	75 500,00	75 500,00		100,00	75 500,00		100,00	0,00	Доля оплаченных исполнительных документов, постановлений о начислении штрафных санкций при нарушении управления финансами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области	%				КЖД	
1.6.4. Оплата по исполненному документу, учета налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме сумм задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области	624 542,69	613 502,69	206 514,39	33,07	33,66	210 514,39	33,71	34,31	4 000,00	Доля оплаченных исполнительных документов, постановлений о начислении штрафных санкций при нарушении управления финансами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области	%				КЖД	
бюджет городского округа 0505 МП00100000 800	624 542,69	613 502,69	206 514,39	33,07	33,66	210 514,39	33,71	34,31	4 000,00	Количество объектов благоустройства, подлежащих налогообложению	ед.	20	20	100,00	КЖД	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество земельных участков, подлежащих налогообложению	ед.	6	6	100,00	КЖД	
1.6.5. Возмещение ущерба ЖКХ	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00			0,00	Доля оплаченных исполнительных документов, постановлений о начислении штрафных санкций	%	100		0,00	КЖД	
бюджет городского округа 0505 МП00100000 800	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00			0,00	Количество объектов благоустройства, подлежащих налогообложению	%	100		0,00	КЖД	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.6.6. Расходы на объекты внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа	5 393 506,00	5 393 506,00	4 001 804,00	74,20	74,20	4 001 804,00	74,20	74,20	0,00	Количество объектов благоустройства, подлежащих налогообложению	ед.	20	20	100,00	КЖД	
бюджет городского округа 0505 МП00100000 800	5 393 506,00	5 393 506,00	4 001 804,00	74,20	74,20	4 001 804,00	74,20	74,20	0,00	Количество земельных участков, подлежащих налогообложению	ед.	6	6	100,00	КЖД	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Итого по Программе	109 049 031,55	101 216 944,56	77 328 281,91	70,91	76,40	75 105 942,46	68,87	74,20	1 022 746,47							
бюджет городского округа	106 449 931,55	98 842 344,56	75 305 135,74	70,74	76,42	72 935 169,62	68,52	74,01	875 119,80							

Источники финансирования	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		Показатели результативности выполнения мероприятий		Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
областной бюджет															
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)* в том числе:	2 599 100,00	2 599 100,00	1 947 646,17	74,94	74,94	2 095 272,84	80,62	80,62	147 626,67						
КЖД															
бюджет городского округа	102 053 290,36	95 439 170,64	71 784 383,22	70,34	75,21	69 565 043,77	68,16	72,89	1 022 746,47						
областной бюджет	59 454 190,36	92 764 570,64	69 761 237,05	70,14	75,20	67 391 270,93	67,76	72,65	875 119,80						
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)*	2 599 100,00	2 599 100,00	1 947 646,17	74,94	74,94	2 095 272,84	80,62	80,62	147 626,67						
УКС															
бюджет городского округа	0,00	75 500,00	75 500,00	100,00	100,00	75 500,00	100,00	100,00	0,00						
областной бюджет	6 995 741,19	5 777 773,92	5 543 898,69	79,25	95,95	5 543 898,69	79,25	95,95	0,00						
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021 по муниципальным программам «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2021-2024 годы (бюджет городского округа)	6 995 741,19	5 777 773,92	5 543 898,69	79,25	95,95	5 543 898,69	79,25	95,95	0,00						
НСИ/О с учетом кредиторской задолженности, в т.ч.	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00						
бюджет городского округа	3 759 579,44	3 759 579,44	3 759 579,41	100,00	100,00										
областной бюджет	112 808 610,99	104 976 524,00	81 087 861,32	71,88	77,24	75 105 942,46	66,58	71,55	1 022 746,47						
КЖД	110 209 510,99	102 301 924,00	79 064 715,15	71,74	77,29	72 935 169,62	66,18	71,29	875 119,80						
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)*	2 599 100,00	2 599 100,00	1 947 646,17	74,94	74,94	2 095 272,84	80,62	80,62	147 626,67						
бюджет городского округа	0,00	75 500,00	75 500,00	100,00	100,00	75 500,00	100,00	100,00	0,00						
КЖД	105 812 869,80	99 198 750,08	75 543 962,63	71,39	76,15	69 562 043,77	65,74	70,12	1 022 746,47						
областной бюджет	103 213 769,80	96 524 150,08	73 520 816,46	71,23	76,17	67 391 270,93	65,29	69,82	875 119,80						
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)*	2 599 100,00	2 599 100,00	1 947 646,17	74,94	74,94	2 095 272,84	80,62	80,62	147 626,67						
УКС															
бюджет городского округа	0,00	75 500,00	75 500,00	100,00	100,00	75 500,00	100,00	100,00	0,00						
областной бюджет	6 995 741,19	5 777 773,92	5 543 898,69	79,25	95,95	5 543 898,69	79,25	95,95	0,00						
бюджет городского округа	6 995 741,19	5 777 773,92	5 543 898,69	79,25	95,95	5 543 898,69	79,25	95,95	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00						

И.А. Барсуков

Е.И. Капшлева

Е.О. Морозова



Председатель КЖД


Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО:

И.О. заместителя главы городского округа

Исполнитель: Емельянова Е.П.

Телефон: 8 (8443) 41-25-84




Кредиторская задолженность,  
сложившаяся на 01.01.2021 по мероприятиям,  
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской  
области» на 2020 - 2024 годы,

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности на 01.10.2021
1	1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых незаселенных помещений 0505 МГ00100000 200	513 463,21	513 463,18
2	1.1.2. Взносы на капитальный ремонт 0505 МГ00100000 200	1 785,41	1 785,41
3	1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений 0505 МГ00100000 200	1 098 667,56	1 098 667,56
4	1.3.1. Освещение территории городского округа 0503 МГ00100000 200	1 691 103,77	1 691 103,77
5	1.6.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 0505 МГ00300000 100, 0505 МГ00300000 200	104 129,00	104 129,00
6	1.6.4. Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 0505 МГ00100000 800	318 226,49	318 226,49
7	1.6.6. Расходы по объектам внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа 0505 МГ00100000 800	32 204,00	32 204,00
	итого	3 759 579,44	3 759 579,41

Председатель КЖД


Главный бухгалтер



И.А.Барсуков

Е.И.Кашлева

Исполнитель: Емельянова Е.П.  
Телефон: 8 (8443) 41-25-84



Пояснительная записка  
к отчету о ходе реализации муниципальной программы  
«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 годы за 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365 (в редакции от 06.09.2021 № 4701).

Реализация Программы осуществляется двумя исполнителями - главными распорядителями бюджетных средств: комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее КЖД) и управлением капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее УКС).

На реализацию программных мероприятий в 2021 году предусмотрено: Программой 109 049 031,55 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 106 449 931,55 руб., средств областного бюджета 2 599 100,00 руб.; сводной бюджетной росписью 101 216 944,56 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 98 542 344,56 руб., средств областного бюджета 2 674 600,00 руб.

Кассовые расходы составили 77 328 281,91 руб. или 70,91% от плана Программы и 76,40 % от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 75 305 135,74 руб. или 70,74% от плана Программы и 76,42% от плана сводной бюджетной росписи, средств областного бюджета 2 023 146,17 руб. или 77,84% от плана Программы и 75,64% от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 75 105 942,43 руб. или 68,87% от плана Программы и 74,20% от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 72 935 169,62 руб. или 68,52% от плана Программы и 74,01% от плана сводной бюджетной росписи, средств областного бюджета 2 170 772,84 руб. или 83,52% от плана Программы и 81,16% от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2021 составила 1 022 746,47 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа – 875 119,80 руб., средств областного бюджета – 147 626,67 руб.

Кроме того, Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено погашение кредиторской задолженности в размере 3 759 579,44 руб., сложившейся на 01.01.2021 за счет средств бюджета городского округа. Кредиторская задолженность оплачена в размере 3 759 579,41 руб. или 100% от плана Программы и сводной бюджетной росписи.

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых незаселенных помещений.

Исполнитель мероприятия — КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 805 339,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые расходы и фактические расходы составили 29 182,38 руб. или 3,62% от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Доля оплаченных расходов по заключенным договорам составила 100 % от плана Программы.

Мероприятие имеет заявительный характер и его выполнение связано с порядком и сроками оплаты расчетов, предоставленных организациями. В отчетном периоде от управляющих и ресурсоснабжающих организаций поданы заявления на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений,

ведутся работы по заключению договоров на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений.

Кроме того, в отчетном периоде осуществлены расходы на сумму 29 182,38 руб. по оплате исполнительных документов от 31.12.2020 ФС № 034956589 на сумму 11 898,87 и от 25.05.2021 ФС № 034966423 на сумму 17 283,51 в пользу ООО «УК «Жилищное Эксплуатационное Управление».

#### 1.1.2. Взносы на капитальный ремонт.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 17 700 512,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 17 345 550,63 руб.

Кассовые расходы составили 12 900 772,85 руб. или 72,88% от плана Программы и 74,38% от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 14 190 982,96 руб. или 80,17% от плана Программы и 81,81% от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.10.2021 составила 331 725,22 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 354 961,37,00 руб., в т.ч.:

- 153 736,37 руб. на программное мероприятие «Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа» для заключения договора с ООО «АхтубаГазПроект» на выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению газопроводов, газорегуляторных пунктов, газоиспользующего и газового оборудования, расположенного по адресам: г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д.80; б-р Профсоюзов, д.19; ул. Карбышева, д.5а; ул. Мира, д. 161; ул. Карбышева, дома 65, 69, 69а; ул. Волжской Военной Флотилии, д.46; автономная котельная ФЦТПиД; п.Метуллург-2 закольцовка с высоким давлением на г. Краснослободск; пос. Паромный, ул. Алтайская;

- 100 000,00 руб. на программное мероприятие «Организация благоустройства муниципальных кладбищ» для заключения договора с ИП Усов А.С. на выполнение работ по переносу за ограждение кладбища б/у железобетонных плит, находящихся на территории кладбища № 3 по ул. Паромная, 2;

- 50 025,00 руб. на непрограммное мероприятие «Обустройство прилегающих территорий МКД» для заключения договоров на выполнение работ по наладке поливочного водопровода на дворовой территории возле домов № 16, № 18 по ул. Мира и № 16, № 18 по ул. Пионерская и на приобретение и установку детского игрового оборудования.

- 51 200,00 руб. на мероприятие муниципальной программы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на выполнение работ по оснащению территории муниципального пляжа речевой системой оповещения и эвакуации.

Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт составила 90,91% от плана Программы.

В отчетном периоде в соответствии с условиями договора с УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» № 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014 и дополнительного соглашения от 13.04.2021 № 79 приняты к оплате ежемесячные взносы на капитальный ремонт за декабрь 2020 г. - сентябрь 2021 г. более чем по 5,0 тыс. лицевым

счетам муниципальных жилых помещений в общей сумме 14 190 982,96 руб., оплата взносов произведена за декабрь 2020 г. – август 2021 г. на сумму 12 900 772,85 руб. Кроме того, учтена переплата возникшая по закрытым лицевым счетам и по открытым, по которым УНО «Региональный фондкапитального ремонта многоквартирных домов» осуществил перерасчет по площади на уменьшение на сумму 958 484,89 руб.

Заключен договор от 01.06.2021 № 88/1 Товарищество собственников недвижимости «Товарищество собственников жилья «Молодежная 30».

### 1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 642 624,93 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 2 422 630,98 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 2 363 134,31 руб. или 89,42% от плана Программы и 97,54% от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 219 993,95 руб., в т.ч.:

- 132 060,00 руб. на непрограммное мероприятие «Услуги экспертных организаций» для заключения договоров в сумме 54 000,00 руб. на оказание услуг по проведению рецензии на заключение эксперта по арбитражному делу № А12-17061/2020 и по делу № А12-20691/2020 выполненными экспертом ФБУ Волгоградская ЛСЭ Минюста России Ломовой Н.А., в сумме 50 000,00 руб. на строительно-техническую экспертизу сараев, расположенных по адресу: г. Волжский, Волгоградской обл., в квартале Д, в сумме 23 060,00 руб. в целях оплаты экспертизы локальных сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству территории по проектам – победителям Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив в 2021 году и в сумме 5 000,00 руб. на проведение экспертизы приставной лоджии по адресу: ул. Мира, д. 38, кв. 11;

- 48 621,31 руб. на непрограммное мероприятие «Обустройство прилегающей территории МКД» для заключения договоров, в целях содержания дворовой территории, расположенной по адресу пр. Дружбы, д. 26 и 22а в сумме 31 371,31 руб. и в целях содержания территории в квартале Д под овощехранилищами в сумме 17 250,00 руб.;

- 12 712,64 руб. с мероприятий программы «Техническое обслуживание бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа» в целях технического обслуживания бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры для заключения договора на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов, газорегуляторных пунктов, газоиспользующего и газового оборудования;

- 26 600,00 руб. на непрограммное мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа», в целях заключения контракта на обращение с животными без владельцев.

В соответствии с п. 4. ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ) в отчетном периоде заключены муниципальные контракты для выполнения работ по текущему ремонту 4-х муниципальных жилых незаселенных помещений или 100,00 % от плана Программы:

- ул. Мира, д. 38, кв. 11, работы выполнены ООО «СК Базис 34» на основании муниципального контракта от 20.01.2021 № 9 на сумму 259 687,00 руб., по факту выполненных работ в соответствии с актами приемки работ по форме КС-2 работы выполнены на сумму 255 237,00 руб., оплата выполненных работ произведена в полном



объеме на сумму 255 237,00 руб., не использованный остаток по муниципальному контракту в сумме 4 450,00 руб.;

- ул. Гвардейская, д. 67, кв. 39, работы выполнены ООО «Звездный путь» на основании муниципального контракта от 17.03.2021 № 57 на сумму 598 830,00 руб., по факту выполненных работ в соответствии с актами приемки работ по форме КС-2 работы выполнены на сумму 598 829,90 руб., оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 598 829,90 руб., не использованный остаток по муниципальному контракту в сумме 0,10 руб.;

- ул. Молодежная, д. 24 кв. 3, работы выполнены ООО «СК Базис 34» на основании муниципального контракта от 17.03.2021 № 59 на сумму 461 906,60 руб., по факту выполненных работ в соответствии с актами приемки работ по форме КС-2 работы выполнены на сумму 461 906,00 руб., оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 461 906,00 руб., не использованный остаток по муниципальному контракту в сумме 0,60 руб.;

- ул. Машиностроителей, д. 3 кв.61, работы выполнены ООО «СК Базис 34» на основании муниципального контракта от 17.03.2021 № 60 на сумму 527 877,01 руб., по факту выполненных работ в соответствии с актами приемки работ по форме КС-2 работы выполнены на сумму 508 177,00 руб., оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 508 177,00 руб., не использованный остаток по муниципальному контракту в сумме 19 700,01 руб.

Кроме того, в отчетном периоде:

ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» на основании муниципальных контрактов от 29.01.2021 № 26, от 17.03.2021 № 61, от 17.03.2021 № 62, от 17.03.2021 № 63 на общую сумму 39 496,33 руб. осуществлен технический надзор за выполнением работ в указанных незаселенных муниципальных жилых помещениях, услуги оказаны в полном объеме на сумму 39 496,33 руб., оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 39 496,33 руб.;

ООО «СК Базис 34» на основании муниципального контракта от 05.02.2021 № 34 на сумму 42 000,00 руб. разработаны локально-сметные расчеты для выполнения работ по текущему ремонту в 11-ти муниципальных жилых незаселенных помещениях, оказанные услуги выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 42 000,00 руб.;

ООО «Звездный путь» на основании муниципального контракта от 17.03.2021 № 58 на сумму 70 073,00 руб. осуществлены работы по очистке жилого помещения, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. 87 Гвардейская, д. 67, кв. 39, от бытового мусора и продуктов жизнедеятельности животных, оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 70 073,00 руб.

Кроме того, в отчетном периоде осуществлена оплата расходов, понесенных за выполнение работ по текущему ремонту муниципальных жилых незаселенных помещений, расположенных по адресам: г. Волжский, ул. Александра, д. 14, кв. 1, ул. Советская, д. 30, кв. 33, ул. Энгельса, д. 6, кв. 47, ул. 87 Гвардейская, д.67, кв. 39 в сумме 387 415,08 руб. ООО «АКЦЕНТ-ГРУПП» на основании исполнительного документа от 25.02.2021 ФС № 034960298, фактические расходы - 387 415,08 руб.

1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 630 844,21 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 1 567 859,23 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 1 567 859,23 руб. или 59,60% от плана Программы и 100% от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 1 062 984,98 руб. - экономия бюджетных средств в результате аукциона, проведенного для отбора подрядчика на выполнение ремонтно-восстановительных работ общего имущества жилых домов, во исполнение постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.06.2021 № 3164 «О назначении уполномоченных структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по реализации проектов – победителей Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив в 2021 году».

В отчетном периоде в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта от 23.12.2020 № 136 на сумму 1 535 010,02 (НМЦК - 2 597 995,00 руб.) ООО «НОЙ» выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества МКД, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена на сумму 1 535 010,02 руб.

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные при наличии чрезвычайных обязательств 1 ед. или 100% от плана Программы.

Технический надзор за выполнением работ осуществлялся ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» на основании заключенного муниципального контракта от 29.01.2021 № 23 на сумму 32 849,21 руб., оказанные услуги выполнены и оплачены в полном объеме на сумму 32 849,21 руб.

1.1.6. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта МКД.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 100 000,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В соответствии с постановлением администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области от 28.06.2019 № 4470 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области» субсидии предоставляются на основании заявки, поданной юридическим лицом, в целях финансового обеспечения капитального ремонта общего имущества в МКД, в т.ч. в жилых домах, использовавшихся ранее в качестве общежитий специализированного жилищного фонда, направлены на предотвращение либо ликвидацию последствий аварийных ситуаций, ведущих к разрушению строительных конструкций и внутренних инженерных систем МКД, создающих угрозу жизни и здоровью населения городского округа - город Волжский.

В отчетном периоде заявки на предоставление субсидии в КЖД не поступали.

1.1.7. Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов (доля собственников муниципальных жилых помещений).

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 7 236 086,93 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 7 236 086,93 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 7 205 930,85 руб. или 99,58% от плана Программы и от плана сводной бюджетной росписи.

В отчетном периоде в КЖД поступили 4 исполнительных документа на общую сумму 7 205 930,85 руб. в пользу ООО «ГРАТ», оплата произведена в полном объеме - 98 515,58 руб. и ООО «Волжские тепловые сети» оплата произведена в полном объеме - 7 107 415,27 руб.

1.1.8. Обследование многоквартирного дома в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 150 000,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 465 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 175 000,00 руб. или 116,67% от плана Программы и 37,63% от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 315 000,00 руб., в т.ч.:

- 25 000,00 руб. с мероприятия Программы «Расчет экономической целесообразности реконструкции или капремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в соответствии с решением суда»;

- 290 000,00 руб. с мероприятия Программы «Освещение территории городского округа»

Количество МКД в отношении которых проведено обследования 2 ед. или 200% от плана Программы.

В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в отчетном периоде заключены муниципальные контракты:

- от 29.01.2021 № 24 и от 29.01.2021 с ОП ООО «ЦИВССМ» на обследование строительных конструкций многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Северная, д. 6 и ул. Панфилова, д. 8, пос. Краснооктябрьский на общую сумму 125 000,00 руб., работы выполнены в полном объеме и оплачены в сумме 125 000,00 руб.

- от 28.01.2021 № 17 с ООО «ДАКСОН ЭКОЛОГИЯ» в сумме 50 000,00 руб. на обследование технического состояния жилых помещений, расположенных по адресам: ул. Фонтанная, д. 5, кв. 72 и ул. Чайковского, д. 15, кв. 127, работы выполнены в отчетном периоде и оплачены в полном объеме в сумме 50 000, руб.

1.1.9. Расчет экономической целесообразности реконструкции или капремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в соответствии с решением суда.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 81 981,79 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 56 981,79 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 20 000,00 руб. или 24,40% от плана Программы и 35,10% от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 25 000,00 руб. на мероприятие Программы «Обследование многоквартирного дома в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» для заключения муниципального контракта на проведение обследования МКД расположенных по адресам: ул. Северная, д.6, ул. Панфилова, д.8 в случае постановки вопроса о признании их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Количество проведенных расчетов экономической целесообразности 2 ед. или 66,67% от плана Программы.

В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в отчетном периоде заключены муниципальные контракты:

- от 10.03.2021 № 50 с ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» на выполнение работ по расчету экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида - жилое помещение № 41 общей площадью 56,8 кв. м. и общее имущество в многоквартирном доме № 27 по ул. Мира на сумму 10 000,00 руб., работы выполнены в полном объеме и оплачены в сумме 10 000,00 руб.;

- от 20.08.2021 № 111 с ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза» на выполнение работ по расчету экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида - жилое помещение № 88 общей площадью 43,4 кв. м. и общее имущество в многоквартирном доме № 39 по ул. Карбышева на сумму 10 000,00 руб., работы выполнены в полном объеме и оплачены в сумме 10 000,00 руб.

#### 1.1.10. Адаптация объектов жилищного фонда.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 50 000,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 12 863,00 руб. или 25,73% от плана Программы и 25,73% от плана сводной бюджетной росписи.

В соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.06.2014 № 64-ВГД «О принятии положения о порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа - город Волжский Волгоградской области» для решения вопроса обеспечения съемными пандусами инвалид либо лицо, предоставляющее его интересы, предоставляет в администрацию городского округа - город Волжский Волгоградской области заявление с приложением копии документов, указанных в данном Положении.

В отчетном периоде поступило 1 заявление от инвалида либо лица, предоставляющего его интересы, в КЖД или 50,0% от плана Программы.

В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в отчетном периоде заключены муниципальные контракты:

- от 22.07.2021 № 104 с ИП Колошко Е.В. на поставку переносного пандуса для инвалида на сумму 12 863,00 руб., товар поставлен и оплачен в сумме 12 863,00 руб.

1.2.1. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 132 330,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 340 859,26 руб.

Кассовые расходы составили 101 033,62 руб. или 76,35% от плана Программы и 29,64% от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 119 604,62 руб. или 90,38% от плана Программы и 35,09% от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.10.2021 составила 18 571,00 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 208 529,26 руб., в т.ч.

- 42 080,25 руб. с мероприятия муниципальной программы «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в сумме 27 777,00 руб. и с мероприятия Программы «Содержание и замена устаревших малых архитектурных форм, расположенных на внутриквартальных территориях городского округа (детские, спортивные площадки, и др.)» в сумме 14 303,25 руб. для заключения договора с ООО «АхтубаГазПроект» на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов, газорегуляторных пунктов, газоиспользующего и газового оборудования;

- 153 736,37 руб. с мероприятия Программы «Взносы на капитальный ремонт» для заключения договора на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов, газорегуляторных пунктов, газоиспользующего и газового оборудования на выявленные новые объекты, не вошедшие в договор с ООО «АхтубаГазПроект» от 22.04.2021 № 438-ТЮ (85);

- 12 712,64 руб. с мероприятия Программы «Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений» для заключения договора на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов, газорегуляторных пунктов, газоиспользующего и газового оборудования № 445-ТЮ.

Количество отремонтированных объектов систем газораспределения и газопотребления в отчетном периоде 2 ед. или 18,18% от плана Программы.

Протяженность сетей газоснабжения, на которых выполнено техническое обслуживание в отчетном периоде 2000 п. м. или 100% от плана Программы.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в отчетном периоде заключены договора:

- от 22.04.2021 № 438-ТЮ (85) с ООО «АхтубаГазПроект» в сумме 174 410,25 руб. на выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению газопроводов, газорегуляторных пунктов, газоиспользующего и газового оборудования на объектах: г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 80; б-р Профсоюзов, д. 19 (10-ти этажный 180 квартирный жилой дом); автономная котельная ФЦТПиД; ул. имени Генерала Карбышева, д. 5 а; пос. Metallург-2 закольцовка с высоким давлением на г. Краснослободск; пос. Паромный, ул. Алтайская; ул. Мира, д. 161, ул. имени Генерала Карбышева, д. 65, 69, 69а; ул. Волжской Военной Флотилии, д. 46, фактические расходы в отчетном периоде составили 106 891,98 руб. и оплачены 88 320,98 руб.;

- от 29.06.2021 № 100 (ВЛ-10-ТО-21/98) с ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в сумме 12 712,64 руб. на оказание услуг по техническому обслуживанию

и текущему ремонту и АДО объектов систем газораспределения и газопотребления фактические расходы в отчетном периоде составили 12 712,64 руб. и оплачены в полном объеме 12 712,64 руб.;

- от 23.09.2021 № 456-ТЮ (128) на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов, газорегуляторных пунктов, газоиспользующего и газового оборудования на сумму 64 953,19 руб. Срок работ согласно условиям договора: октябрь, декабрь.

#### 1.2.2. Актуализация схемы теплоснабжения.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 760 000,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 595 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 595 000,00 руб. или 33,81% от плана Программы и 100% от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете Программу бюджетных ассигнований в сумме 1 165 000,00 руб. во исполнение постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.06.2021 № 3164 «О назначении уполномоченных структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по реализации проектов – победителей Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив в 2021 году».

Изменения в Решении о бюджете и Программу будут внесены в 4-м кв. 2021 года.

В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, учитывая нормативно-правовые акты, устанавливающие требования к схемам теплоснабжения, - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (пункт 3 статьи 23), Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения (пункт 10), утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, постановление от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», в отчетном периоде заключен муниципальный контракт от 01.04.2021 № 72 с филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в сумме 595 000,00 руб. на оказание услуг на актуализацию схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2022 год. Срок оказания услуг согласно условиям муниципального контракта 29.07.2021. Фактические расходы в отчетном периоде составили 595 000,00 руб. и оплачены в полном объеме 595 000,00 руб.

#### 1.2.3. Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей (развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский).

Исполнитель мероприятия - УКС. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 50 000,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 10 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа — город Волжский, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа — город Волжский (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский), утвержденным приказом управления финансов от 18.12.2018 № 107, а также статьей 217 БК РФ и особенностями исполнения бюджета, средства в сумме 40 000,00 руб. перераспределены на мероприятие «Строительство дошкольных образовательных учреждений» по объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Metallург, ул. Иртышская, 16» для оплаты договоров на прохождение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости откорректированной ПСД, на эксплуатацию электроустановок по объекту и на выполнение работ по испытаниям и измерениям электрооборудования.

Мероприятие в рамках программы не реализовывалось в связи с тем, что строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 1 «Мираж» р.п. Краснооктябрьский) I этап» планируется осуществить в 2020-2021 годах в рамках реализации подпроектов проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации».

1.3.1. Освещение территории городского округа (объекты наружного освещения, расположенные на внутриквартальных территориях и общественных пространствах городского округа).

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 38 408 080,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 38 109 407,82 руб.

Кассовые расходы составили 27 199 980,58 руб. или 70,61% от плана Программы и 71,16% от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 22 915 083,44 руб. или 59,66% от плана Программы и 60,13% от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 298 672,18 руб., в т.ч.

- 8 672,18 руб. на мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» для оплаты пени за неисполнение (несвоевременное исполнение) обязательств по оплате потребленной электрической энергии ПАО «Волгоградэнергосбыт» за январь 2021 г. по договору энергоснабжения № 2015354-1/20 от 12.10.2020;

- 290 000,00 руб. на мероприятие муниципальной программы «Обследование многоквартирного дома в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Количество электроэнергии, поставленной на объекты наружного освещения, расположенные на внутриквартальных территориях и общественных пространствах городского округа, составило 3 123 тыс. кВт.ч, или 66,63% от плана Программы.

Количество светоточек, расположенных на внутриквартальных территориях и общественных пространствах городского округа, на 01.10.2021 - 7 245 ед. или 100,00% от плана Программы.

Поставка электроэнергии для объектов наружного освещения в количестве 7 245 ед. осуществлялась ПАО «Волгоградэнергообл» на основании договора энергоснабжения от 29.01.2021 № 18 (от 30.11.2020 № 2015354/21), заключенного в соответствии с Законом № 44-ФЗ, за период январь-август 2021 г., фактические расходы составили 22 908 984,41 руб. оплата электроэнергии произведена в полном объеме. Кроме того, за сентябрь 2021г. согласно условиям договора энергоснабжения оплачен аванс в сумме 4 204 897,14 руб.

Также в отчетном периоде произведена оплата: ПАО «Волгоградэнергообл» претензии в связи с несвоевременной оплатой потребленной электроэнергии - 6 099,03 руб., фактические расходы - 6 099,03 руб.

### 1.3.3. Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД).

Исполнитель мероприятия - УКС. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 4 596 096,71 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 4 596 096,71 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи с внесением изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Кассовые расходы и фактические составили 4 520 574,94 руб. или 98,36% от плана Программы и 98,36 % от плана сводной бюджетной росписи.

В отчетном периоде произведена оплата:

По муниципальному контракту от 29.10.2020 № 62 с ОАО "Энергожилиндустрипроект" на осуществление авторского надзора за устройством освещения на территории от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (микрорайон 1) г. Волжский Волгоградская область кассовые и фактические расходы составили 4 874,08 руб.

По муниципальному контракту от 29.10.2020 № 63 с ОАО "Энергожилиндустрипроект" на осуществление авторского надзора за устройством освещения на территории от ул. им. генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (микрорайон 1) г. Волжский Волгоградская область кассовые и фактические расходы составили 4 043,32 руб.

По муниципальному контракту от 29.10.2020 № 60 с ООО "ЮГСТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА" на осуществление строительного контроля за устройством освещения на территории от пр. им. Ленина кассовые и фактические расходы составили 51 281,37 руб.

По муниципальному контракту от 29.10.2020 № 61 с ООО "ЮГСТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА" Осуществление строительного контроля за устройством освещения на территории от ул. им. генерала Карбышева кассовые и фактические расходы составили 42 502,97 руб. руб.

По договору от 04.02.2021 № 33/21-34ТП/Д с филиал ВМЭС АО "ВОЭ" на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям кассовые и фактические расходы составили 25 560,07 руб.

По договору от 04.02.2021 № 34/21-34ТП/Д с филиал ВМЭС АО "ВОЭ" на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям кассовые и фактические расходы составили 550,00 руб.

По муниципальному контракту от 26.10.2020 № 3/244 с ООО «Энергия» на устройство освещения на территории от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и ул. Космонавтов кассовые и фактические расходы составили 2 325 860,48 руб.



По муниципальному контракту от 26.10.2020 № 4/246 с ООО «Энергия» на устройство освещения на территории от ул. им. генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (микрорайон 1) кассовые и фактические расходы составили 2 065 902,65 руб.

1.4.1. Организация благоустройства муниципальных кладбищ.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 599 514,81 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью составляют 1 328 565,92 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 1 094 971,89 руб. или 68,46% от плана Программы и 82,42% от плана сводной бюджетной росписи.

Количество обслуживаемых кладбищ составило 4 единицы или 80,00% от плана Программы.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 270 948,89 руб., в т.ч.

- 100 000,00 руб. с мероприятия Программы «Взносы на капитальный ремонт» для заключения муниципального контракта на выполнение работ по переносу за ограждение кладбища б/у железобетонных плит, находящихся на территории кладбища № 3 по ул. Паромная, 2, г. Волжский.

В результате аукциона, проведенного для отбора исполнителя на выполнение работ по благоустройству кладбищ № 1, 2, 3 пос. Краснооктябрьский и по ул. Александра, 99, получена экономия бюджетных средств, в сумме 774 714,08 руб., из них 403 765,19 руб. закрыты бюджетные ассигнования в соответствии с внесением изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2021 год и плановый период и 2023 годов» без внесения в Программу.

В отчетном периоде в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта от 01.02.2021 № 299008/27 на сумму 1 186 587,39 руб. (НМЦК — 1 961 301,47 руб.) ООО «СЕТ» выполнены работы по благоустройству четырех кладбищ: оказаны услуги по предоставлению воды для полива зеленых насаждений, уборка случайного мусора с зеленой зоны, уборка случайного мусора из урн, очистка территории кладбищ от твердых коммунальных отходов, завоз песка, валка сухих деревьев на территории кладбищ с вывозом и утилизацией порубочных остатков, выкашивание травы. Работы приняты по фактически выполненным объемам в сумме 986 971,89 руб., оплата произведена в сумме 986 971,89 руб.

Технический надзор за выполнением работ осуществляется ООО «МПК ГУДВИЛЛ» на основании заключенного муниципального контракта от 24.02.2021 № 28 на сумму 25 392,97 руб., срок оказания услуг до 31.12.2021 г.

Кроме того в отчетном периоде в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заключены муниципальные контракты:

- от 26.02.2021 № ОН-300 (45) в сумме 8 000,00 руб. с ООО «Атон» на определение рыночной стоимости объекта оценки — железобетонные плиты, находящиеся на территории кладбища № 3 по ул. Паромная, 2, г. Волжский, кассовые и фактические расходы составили 8 000,00 руб.;

- от 03.06.2021 № 91 в сумме 100 000,00 руб. с индивидуальным предпринимателем Усовым А.С. на выполнение работ по переносу за ограждение кладбища б/у железобетонных

плит, находящихся на территории кладбища № 3 по ул. Паромная, 2, г. Волжский, кассовые и фактические расходы составили 100 000,00 руб.

1.4.2. Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александра, 99.

Исполнитель мероприятия – УКС. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа в сумме 2 349 644,48 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 1 171 677,21 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 1 023 323,75 руб. или 43,55 % от плана Программы и 87,34% от плана сводной бюджетной росписи.

В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа — город Волжский, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа — город Волжский (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский), утвержденным приказом управления финансов от 18.12.2018 № 107, а также статьей 217 БК РФ и особенностями исполнения бюджета, средства в сумме:

- 11 372,00 руб. перераспределены на мероприятие «Строительство дошкольных образовательных учреждений» по объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Metallург, ул. Иртышская, 16» для оплаты договора с МУП «БТИ» на проведение работ по технической инвентаризации наружных инженерных сетей электроснабжения 0,4 кВт;

- 286 560,00 руб. перераспределены на мероприятие «Строительство дошкольных образовательных учреждений» по объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Metallург, ул. Иртышская, 16» для оплаты договора с ООО «Италпроект» на прохождение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости откорректированной проектно-сметной документации для строительства объекта: «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Metallург, ул. Иртышская, 16»;

- 270 011,33 руб. перераспределены на непрограммные мероприятия «Оплата по решению суда, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов», «Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов» для оплаты исполнительного листа от 05.02.2021 ФС № 034958868 (решение по делу № А12-30403/2020) в пользу ООО «ДЭФО-МСК», задолженность перед которым сложилась в связи с нарушением поставки товара в рамках муниципального контракта от 18.11.2019 № 19/0357;

- 10 024,94 руб. перераспределены на непрограммные мероприятия «Содержание объектов незавершенного строительства» на выполнение работ по покосу травы на объекте незавершенного строительства по адресу: г. Волжский, ул. Медведева, 79 (37 микрорайон), ул. Волжской Военной Флотилии, 96;

- 599 999,00 руб. перераспределены на мероприятие «Строительство дошкольных образовательных учреждений» по объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Metallург, ул. Иртышская, 16» на выполнение работ по монтажу системы автоматического полива территории дошкольного образовательного учреждения детского сада на 120 мест, по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Metallург, ул. Иртышская, 16»

В отчетном периоде произведена оплата:

По муниципальному контракту № 100 от 10.11.2020 с ООО «Эспас Проект» на выполнение работ по осуществлению авторского надзора за строительством кладбища

по адресу: г. Волжский, ул. Александра, 99 кассовые и фактические расходы составили 19 521,15 руб.

По муниципальному контракту № 72 от 09.11.2020 с ООО "ЮГСТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА" на осуществление строительного контроля за строительством кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александра, 99 кассовые и фактические расходы составили 147 944,71 руб.

По муниципальному контракту № 5/6223 от 16.11.2020 с ООО «Каспий» на выполнение работ по строительству кладбища по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александра, 99 кассовые и фактические расходы составили 768 734, 89 руб.

По муниципальному контракту № 569913/49 от 07.06.2021 с ООО «Эспас проект» на выполнение работ по корректировке чертежей на строительство кладбища по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александра, 99 кассовые и фактические расходы составили 87 123,00 руб.

#### 1.5.1. Устройство контейнерных площадок.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 45 664,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 45 000,00 руб. или 98,55% от плана Программы и 98,55% от плана сводной бюджетной росписи.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в отчетном периоде заключен муниципальный контракт от 25.08.2021 № 112 на выполнение работ по обслуживанию и устройству контейнерных площадок на территории городского округа – город Волжский с ИП Галстян Э.Р. на сумму 95 000,00 руб.

Работы приняты по фактически выполненным объемам в сумме 45 000,00 руб., оплата произведена в сумме 45 000,00 руб.

Количество контейнерных площадок составило 1 ед. или 100,00% от Плана программы.

#### 1.5.2. Обслуживание контейнерных площадок, размещенных на внутриквартальных территориях городского округа.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 50 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 50 000,00 руб. или 100,00% от плана Программы и 100,00% от плана сводной бюджетной росписи.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в отчетном периоде заключен муниципальный контракт от 25.08.2021 № 112 на выполнение работ по обслуживанию и устройству контейнерных площадок на территории городского округа – город Волжский с ИП Галстян Э.Р. на сумму 95 000,00 руб.

Работы приняты по фактически выполненным объемам в сумме 50 000,00 руб., оплата произведена в сумме 50 000,00 руб.

#### 1.5.3. Организация сбора, вывоза, утилизация отработанных автошин с установкой турникетного ограждения.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 123 106,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 122 800,00 руб. или 99,75% от плана Программы и сводной бюджетной росписи.

Количество утилизированных автошин составило 10 тонн или 250,00% от Плана программы.

Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа составило 18 пог. или 40,00% от Плана программы.

В отчетном периоде ООО «ПромКомплект» на основании муниципального контракта от 22.01.2021 № 10 на общую сумму 122 800,00 руб. выполнены работы по организации демонтажа, сбора, вывоза, передаче на утилизацию отработанных автошин в объеме 10 тонн, по установке турникетного ограждения в количестве 18 пог. м, оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 122 800,00 руб.

1.5.4. Содержание и замена устаревших МАФ, расположенных на внутриквартальных территориях городского округа (детские, спортивные площадки и др.).

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 50 000,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 4 696,75 руб.

Кассовые и фактические расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 45 303,25 руб., в т.ч.:

- 14 303,25 руб. на программное мероприятие «Техническое обслуживание бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа» для заключения муниципального контракта с ООО «АхтубаГазПроект» на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов, газорегуляторных пунктов, газоиспользующего и газового оборудования;

- 31 000,00 руб. на непрограммное мероприятие «Обустройство прилегающих территорий МКД» для заключения муниципального контракта с ООО «СК Базис 34» на выполнение работ по устройству пандусов на тротуарах на дворовой территории дома № 26 по ул. Дружбы, подготовительных работ к озеленению (устройство посадочных ям для саженцев деревьев, наладка поливочного водопровода) на дворовой территории дома № 22а и № 26 по ул. Дружбы.

Выполнение мероприятия запланировано на 4 кв. 2021 года.

1.6.1. Содействие обучению и повышению квалификации руководителей, специалистов управляющих организаций и органов местного самоуправления, приобретение специальной литературы, оргтехники для организации методического кабинета и т.д.

Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 100 000,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования не предусмотрены сводной бюджетной росписью.

Кассовые и фактические расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи

с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 100 000,00 руб., в т.ч.

- 50 000,00 руб. на непрограммное мероприятие «Субсидии муниципальным образованиям Волгоградской области на софинансирование мероприятий, направленных на регулирование численности безнадзорных животных» для заключения с Благотворительным фондом помощи бездомным животным «Белка и Стрелка» соглашения о предоставлении некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, субсидии на проведение на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области мероприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев;

- 50 000,00 руб. на непрограммное мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа» в целях заключения контракта на обращение с животными без владельцев.

1.6.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в целях покрытия затрат, связанных с государственной регистрацией юр. лица.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 50 000,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования не предусмотрены сводной бюджетной росписью.

Кассовые и фактические расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 50 000,00 руб. на непрограммное мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа» в целях заключения контракта на обращение с животными без владельцев.

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 10.05.2017 № 2796 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии товариществам собственникам жилья на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья, из бюджета городского округа — город Волжский» выделение финансовых средств осуществляется только по заявлениям председателей вновь созданных ТСЖ.

За отчетный период заявления о выделении финансовых средств не поступили.

1.6.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Исполнитель мероприятия - КЖД.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 22 269 158,00 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 19 670 058,00 руб., за счет средств областного бюджета 2 599 100,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 18 735 413,61 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 16 060 813,64 руб., за счет средств областного бюджета 2 599 100,00 руб., за счет средств федерального бюджета – 75 500,00 руб.

Кассовые расходы составили 14 172 536,12 руб. или 63,64% от плана Программы и 75,65% от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 12 149 389,95 руб. или 61,77% от плана Программы и 75,65% от плана сводной

бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета 1 947 646,17 руб. или 74,94% от плана Программы и 74,94% от плана сводной бюджетной росписи, за счет средств 5 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета – 75 500,00 руб. или 100,00% от сводной бюджетной росписи..

Фактические расходы составили 14 842 312,70 руб. или 66,65% от плана Программы и 79,22% от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 12 671 539,86 руб. или 64,42% от плана Программы и 78,90% от плана сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета 2 095 272,84 руб. или 80,62% от плана Программы и 80,62% от плана сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета 75 500,00 руб. или 100,00% от сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.10.2021 составила 668 450,25, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа составила 520 823,58 руб., за счет средств областного бюджета 147 626,67 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 3 609 244,36 руб., в т.ч.:

- в сумме 10 500,00 руб. на непрограммное мероприятие «Изготовление технической документации» для выполнения работ по технической инвентаризации - подготовка технического заключения о принадлежности объекта к объектам капитального (некапитального) строительства;

- в сумме 2 137 668,55 руб. в связи с внесением изменений в штатное расписание КЖД в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.03.2021 № 1198 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2021 № 8»;

- 1 461 075,81 руб. во исполнение постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.06.2021 № 3164 «О назначении уполномоченных структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по реализации проектов – победителей Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив в 2021 году.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой за счет средств федерального бюджета, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 75 500,00 руб., в целях выплаты муниципальным служащим поощрения в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.07.2021 № 3697 «Об утверждении Порядка поощрения в 2021 году муниципальных управленческих команд администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделений с правами юридического лица».

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составил 72,21 %, что составило 80,23% от плана Программы.

В отчетном периоде за счет средств бюджета городского округа осуществлены фактические расходы на содержание аппарата КЖД в сумме 12 671 539,86 руб., в т.ч. начислена заработная плата и отчисления с фонда оплаты труда, заключены договоры на:

- информационно-технологическое сопровождение конечного пользователя программных продуктов фирмы «1С»;

- оказание телематических услуг;
- обновление программного обеспечения АС «УРМ»;
- выполнение работ по поверки, калибровки, технического обслуживанию средств измерений, аттестации испытательного оборудования;
- оказание платных образовательных услуг;
- лицензия на использование базы данных электронной системы «Госфинансы»;
- оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей;
- оказание услуг по установке и настройке, предоставление права использования и обслуживания системы Контур-Экстерн.

Расходы на содержание аппарата КЖД за счет средств бюджета городского округа оплачены в сумме 12 149 389,95 руб.

В отчетном периоде за счет средств областного бюджета произведены фактические расходы на содержание сотрудников ОМЖК КЖД в сумме 2 095 272,84 руб. - начислена заработная плата и отчисления с фонда оплаты труда.

Расходы на содержание сотрудников ОМЖК КЖД оплачены за счет средств областного бюджета в сумме 1 947 646,17 руб.

Осуществлена выплата премии муниципальным служащим и перечислены отчисления во внебюджетные фонды за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сумме 75 500,00 руб., фактические расходы составили в сумме 75 500,00 руб.

1.6.4. Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 624 542,69 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 613 502,69 руб.

Кассовые составили 206 514,39 руб. или 33,07% от плана Программы и 33,66% от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 210 514,39 руб. или 33,71% от плана Программы и 34,31% от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.10.2021 составила 4 000,00 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 11 040,00 руб. в целях оплаты в пользу ООО «Газпром газораспределение Волгоград» задолженности за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, согласно решения Арбитражного суда Волгоградской области от 09.06.2021 по делу № А12-4576/2021, исполнительный лист ФС № 036305811 от 12.07.2021.

Доля оплаченных исполнительных документов, постановлений о начисленных штрафных санкциях при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области составила 98,10% от плана Программы.

В отчетном периоде в КЖД поступило 21 исполнительных документов на оплату судебных расходов и госпошлины на общую сумму 210 514,39 руб. в пользу: ПАО «Волгоградэнергосбыт» - 95 472,07 руб., ООО «УК «ЖЭУ» - 8 066,79 руб., ООО «Акцент Групп» - 14 427,01 руб., ООО «Лада Дом» - 3 000,00 руб., ООО «ГРАТ» - 3 932,82 руб., ООО «Волжские тепловые сети» - 83 615,70 руб., ООО «Газпром

газораспределение Волгоград» - 2 000,00 руб. Произведена оплата 19-ти исполнительных документов на сумму 206 514,39 руб.

#### 1.6.5. Возмещение ущерба ЖКХ.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 50 000,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

В отчетном периоде исполнительные документы на возмещение ущерба ЖКХ не поступали.

#### 1.6.6. Расходы по объектам внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа.

Исполнитель мероприятия - КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 5 393 506,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы составили 4 001 804,00 руб. или 74,20% от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Количество объектов благоустройства, подлежащих налогообложению - 20 ед. или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде оплачен авансовый платеж по налогу на недвижимое имущество объектов благоустройства за 1-2 кв. 2021 г. в сумме 64 866,00 руб., авансовый платеж за 1-2 кв.2021 г. начислен в сумме 64 866,00 руб.

Количество земельных участков, подлежащих налогообложению - 6 ед. или 100% от плана Программы.

В соответствии со ст. 396 Налогового кодекса РФ в отчетном периоде произведена оплата авансового платежа за 1-2 кв. 2021 г. по земельному налогу в сумме 2 624 626,00 руб., авансовый платеж за 1-2 кв. 2021 г. начислен в сумме 2 624 626,00 руб.

Кроме того, в отчетном периоде в соответствии с действующим законодательством в отношении срока уплаты земельного налога - до 31 января года, следующего за отчетным годом, осуществлена оплата земельного налога за 4-й квартал 2020 г. в сумме 1 312 312,00 руб., фактические расходы составили 1 312 312,00 руб.

Председатель КЖД

И.А.Барсуков

Согласовано:

И.о.заместителя главы городского округа

Е.О.Морозова

Исполнитель: Емельянова Е.П.

Телефон: 8 (8443) 41-25-84



Расчет среднего уровня выполнения показателей  
результативности выполнения мероприятий муниципальных программ

1. МП «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 гг., утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.10.2020 № 5534.

Средний уровень показателей результативности выполнения мероприятий:  
 $(100,00+78,80+2+100,00)/4=70,20$

2. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.11.2020 № 5872.

Средний уровень показателей результативности выполнения мероприятий:  
 $(109,63+117,13+128,45+73,83+89,13+89,10+85,67+83,27+76,61+76,61+89,99+0,00+86,82+0,00)/14=79,02$

3. МП «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019–2022 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5806.

Средний уровень показателей результативности выполнения мероприятий:  
 $(56,41)/1=56,41$

4. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365.

Средний уровень показателей результативности выполнения мероприятий:  
 $(100,00+90,91+100,00+100,00+100,00+100,00+200,00+66,67+50,00+18,18+100,00+100,00+66,63+100,00+80,00+100,00+250,00+40,00+0,00+0,00+0,00+98,10+0,00+100,00+100,00)/25=82,42$

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия направленного на содержание аппарата:

$(70,20+79,02+56,41+82,42)/4=72,01$

Председатель КЖД

И.А.Барсуков

Исполнитель: Емельянова Е.П.  
Телефон: 8 (8443) 41-25-84