

ИНФОРМАЦИЯ

**о ходе реализации муниципальной программы
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2022-2024 ГОДЫ, утвержденной постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2021
№7139 (в ред. постановления администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области № 279 от 22.01.2024)
за 2023 год.**

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2021 №7139, (далее – Программа) предусмотрено средств:

1. программой – 1 874 311,50 руб. за счет бюджета городского округа,
 2. сводной бюджетной росписью – 1 134 645,21руб. за счет бюджета городского округа.
- Кассовые и фактические расходы составили 1 134 645,21руб.
Целевые индикаторы в 2023 году не предусмотрены.

1. Целью муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов.

1.1. Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

1.1.3 Снос аварийного жилищного фонда.

На данное мероприятие предусмотрены средства:

- программой – 1 874 311,50 руб. за счет городского бюджета.
- сводной бюджетной росписью – 1 134 645,21рублей руб. за счет городского бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 1 134 645,21рублей (60,54 % от плана программы и 100% от плана сводной бюджетной росписи).

В отчетном периоде разработана проектно-сметная документация на снос аварийного жилищного фонда согласно контракту от 11.04.2023 № 22 с ООО «ЭнергоСервис» на сумму 306 617,00 руб.

Проведен электронный аукцион на снос аварийного жилищного фонда по сносу 2-х аварийных расселённых жилых домов.

По муниципальному контракту от 12.09.2023 № 72 с ООО «ШРЕДЕР И КРАШЕР» на сумму 1 567 679,82 рублей выполнены работы по сносу аварийных жилых домов по адресам: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Юбилейная д.14, Волгоградская область, г. Волжский ул. 6-я Автодорога д.18/2. Так как подрядчик не подтвердил затраты на утилизацию строительных отходов, заключено двухстороннее соглашение от 13.10.2023 о расторжении муниципального контракта от 12.09.2023 № 72. Работы, согласно соглашению оплачены на сумму 828 028,21 руб.

Показатель результативности выполнения мероприятия выполнен на 100%.

И.о. начальника управления

Б.А. Марков

Согласовано:

Заместитель главы городского

А.С. Мацаев

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2022-2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2021 № 7139
 (в ред. постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области № 279 от 22.01.2024)
 за 2023 год

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				в т.ч. кредиторов за отчетный период, руб.	Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изм.	Плн. значение	Факт. значение	% выполнения	Исполнители		
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1. Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов																			
1.1. Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освоенных земельных участков в хозяйственный оборот																			
1.1.3 Снос аварийного жилищного фонда	1 874 311,50	1 134 645,21	1 134 645,21	60,54	100,00	1 134 645,21	60,54	100,00	0,00	Количество снесенных домов	шт.	2,00	2,00	100,00	УКС				
бюджет городского округа	1 874 311,50	1 134 645,21	1 134 645,21	60,54	100,00	1 134 645,21	60,54	100,00	0,00										
ИТОГО:	1 874 311,50	1 134 645,21	1 134 645,21	60,54	100,00	1 134 645,21	60,54	100,00	0,00										
бюджет городского округа	1 874 311,50	1 134 645,21	1 134 645,21	60,54	100,00	1 134 645,21	60,54	100,00	0,00										
В том числе:																			
УКС:	1 874 311,50	1 134 645,21	1 134 645,21	60,54	100,00	1 134 645,21	60,54	100,00	0,00										
бюджет городского округа	1 874 311,50	1 134 645,21	1 134 645,21	60,54	100,00	1 134 645,21	60,54	100,00	0,00										

Заместитель главы городского округа

А.С. Малаев

И.о. начальника управления

Б.А. Марков

Заместитель начальника УКС

Е.Д. Гошева



**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2022–2024 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 28.12.2021 №7139 (в ред. постановления администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области № 279 от 22.01.2024
за 2023 год.**

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет: $K = 100 / 1 = 100$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Целевые индикаторы в 2023 году отсутствуют, в расчет не берутся.

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет: $P = 100 / 1 = 100$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет: $F = 60,54 / 1 = 60,54$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет: $E = 100 / 60,54 = 1,65$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет – 1,65.

Вывод: Степень эффективности реализации Программы – высокая.

Реализация программы признана целесообразной.

В 2024 году продолжится ее финансирование.

И.о. начальника управления капитального строительства

Б.А. Марков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

А.С. Мацаев

