

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2022-2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2021 № 7139
(в ред. постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области №66510 от 08.11.2022)
за 2022 год

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изм.	План. значение	Факт. значение	% выполнения	Исполнители		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							12	13
	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение с сводной бюджетной росписью, %	исполнение программы, %	исполнение программы, %	исполнение бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность в за отчетный период, руб.									
1. Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов																		
1.1. Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот																		
1.1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Волжского не переселенных на 01.01.2022 по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы *	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	3,00	1,00	33,33	УМИ
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	7,77	2,59	33,33	УМИ
1.1.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Волжского	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	-	УКС,УМИ
бюджет городского округа	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	-	УКС,УМИ
1.1.3. Снос аварийного жилищного фонда	2 690 599,25	2 577 860,92	2 558 642,38	95,10	99,25	2 558 642,38	95,10	99,25	0,00	99,25	95,10	99,25	0,00	шт.	3,00	3,00	100,00	УКС
бюджет городского округа	2 690 599,25	2 577 860,92	2 558 642,38	95,10	99,25	2 558 642,38	95,10	99,25	0,00	99,25	95,10	99,25	0,00	шт.	3,00	3,00	100,00	УКС

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)						Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изм.	План. значение	Факт. значение	% выполнения	Исполнители	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							14
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
ИТОГО:	2 695 599,25	2 582 860,92	2 558 642,38	94,92	99,06	2 558 642,38	94,92	99,06	94,92	99,06	0,00								
бюджет городского округа	2 695 599,25	2 582 860,92	2 558 642,38	94,92	99,06	2 558 642,38	94,92	99,06	94,92	99,06	0,00								
В том числе:																			
УКС:	2 695 599,25	2 582 860,92	2 558 642,38	94,92	99,06	2 558 642,38	94,92	99,06	94,92	99,06	0,00								
бюджет городского округа	2 695 599,25	2 582 860,92	2 558 642,38	94,92	99,06	2 558 642,38	94,92	99,06	94,92	99,06	0,00								
У/И:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
бюджет городского округа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

Начальник управления

Экономист 1 категории

Согласовано:

И.о. заместителя главы городского округа

Исп. А.Е. Морозова
41-21-77

Б.А. Марков

А.Е. Морозова

И.А. Шаров

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2022–2024 годы
за 2022 год.

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет: $K = (33,33+33,33+100,00+100,00) / 4 = 66,67$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет: $M = 0 / 1 = 0$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет: $P = (66,67+ 0) / 2 = 33,34$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет: $\Phi = (0+99,25)/2 = 49,63$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет: $\mathcal{E} = 33,34 / 49,63 = 0,67$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет – 0,67.

Вывод: Степень эффективности реализации Программы – средняя.

В 2022 году не переселено 3 человека из 1 помещения по ул. Пушкина, 69/12, 5 человек из 1 помещения по ул. Пушкина, 69/14

Начальник управления капитального строительства


Б.А. Марков

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы городского округа

И.А. Шаров

Исполнитель
Морозова А.Е.
Тел. 41-21-77



Достижение плановых значений целевых индикаторов
«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда»
на 2022–2024 годы за 2022 год.

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов						
1.1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Волжского не переселенных на 01.01.2022 по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы *	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области	чел	11	3	нет	Целевой индикатор не выполнен – не переселено 3 человека из 1 помещения по ул. Пушкина, 69/12, 5 человек из 1 помещения по ул. Пушкина, 69/14

Начальник управления

Б.А. Марков


Согласовано:

И.о. заместителя главы городского округа

И.А. Шаров

исп. А.Е. Морозова
41-21-77





**Информация о ходе реализации муниципальной программы
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2022-2024 ГОДЫ, утвержденной постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от
28.12.2021 №7139 (в ред. постановления администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области № 6510 от 08.11.2022)
за 2022 год**

В 2022 году на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2021 №7139, (далее – Программа) предусмотрено средств:

1. программой – 2 695 599,25 руб. за счет бюджета городского округа,
2. сводной бюджетной росписью – 2 577 860,92 руб. за счет бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 2 558 642,38 руб.

1. Целью муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2022-2024 годы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов.

1.1. Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

*1.1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Волжского не переселенных на 01.01.2022 по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы **

На данное мероприятие предусмотрены средства:

- программой 0,00 руб. за счет бюджета городского округа,
- сводной бюджетной росписью – 0,00 руб. за счет бюджета городского округа.

На переселение -3х домов, расположенных по адресам: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, д.69/12; ул. Пушкина, д.69/14; ул. Ковыльная, д.19/2 финансирование не требуется в связи с тем, что планируется переселение за счет свободного муниципального жилищного фонда.

В отчетном периоде переселен 1 дом, расположенный по адресу: ул. Ковыльная, д.19/2-3 человека.

Показатель результативности не выполнен, в связи с проходящими в настоящее время судебными процессами на переселение-2х домов, расположенных по адресам: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, д.69/12; ул. Пушкина, д.69/14.

1.1.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Волжского.

На данное мероприятие предусмотрены средства:

- программой – 5 000,00 руб. за счет городского бюджета.
- сводной бюджетной росписью – 5 000,00 руб. за счет городского бюджета.

В 2021 году прекратила свое действие муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709.

По состоянию на 01.01.2023 не выполнены мероприятия по переселению 2 аварийных жилых дома, расположенных по адресам:

- Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 69/12;
- Волгоградская область, г. Волжский ул. Пушкина, д. 69/14;

Выполнение мероприятий по переселению граждан возможно при условии выделения дополнительного финансирования.

1.1.3 Снос аварийного жилищного фонда.

На данное мероприятие предусмотрены средства:

- программой – 2 690 599,25 руб. за счет городского бюджета.

- сводной бюджетной росписью – 2 572 860,92 руб. за счет городского бюджета.

По состоянию на 01.01.2023 выполнены мероприятия по сносу 3 аварийных расселённых жилых дома, расположенных по адресам:

- Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 69/10;

- Волгоградская область, г. Волжский ул. Пушкина, д. 69/8;

- Волгоградская область, г. Волжский ул. Пушкина, д. 69/6;

По состоянию на 01.01.2023 выполнены мероприятия по демонтажу фундаментов 3 снесенных аварийных домов, расположенных по адресам:

- Волгоградская область, г. Волжский, ул. Полевая, д. 2;

- Волгоградская область, г. Волжский, ул. Панфилова, д. 4;

- Волгоградская область, г. Волжский, ул. Энтузиастов, д. 7.

Показатель результативности выполнения мероприятия выполнен:

- фактическое значение 3 шт.

- % выполнения 100%.

Начальник управления

Б.А. Марков

Согласовано:

И.о. заместителя главы городского

И.А. Шаров

Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области	11 чел.	3 чел.	Определяется методом прямого счета исходя из перечня аварийных домов	<p>План: ул. Пушкина, д.69/12 – 1 помещение, 3 чел. ул. Пушкина, д.69/14 – 1 помещение, 5 чел. ул. Ковыльная, д.19/2 – 1 помещение, 3 чел.</p> <p>Факт: ул. Ковыльная, д.19/2 – 1 помещение, 3 чел.</p>

Начальник управления

Экономист 1 категории



Б.А. Марков

А.Е. Морозова